

旁站监理记录表

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-ZHJL-PZJL-004

日期及天气：2018 年 10 月 24 日	施工单位：湖北万道森建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：2#箱变基础浇梁、柱浇筑	
旁站监理开始时间：14: 40	旁站监理结束时间：15: 30
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 土建施工人员 10 人（均佩戴安全帽），施工现场采用商砼，振捣棒 1 台，浇筑前已对模板、钢筋绑扎进行验收，均符合要求 2. 基础平台支模与钢筋绑扎于 22 日完成，23 日下午进行对隐蔽工程、钢筋绑扎、模板等尺寸进行复核 3. 对现场进行安全、施工技术交底 4. 现场采用商砼（C25 标号）共计 1 车，商混车运送 5. 要求对梁和构造柱进行充分振捣，振捣基本符合要求 	
	
<p>发现的问题及处理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 预埋钢板与图纸不符，已现场整改 2. 混凝土缺少合格报告，已通知施工单位尽快联系商混站及时提供合格文件 3. 现场未做同期试块 	
旁站监理人员（签字）： 王道春	2018 年 10 月 24 日