

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWH-ZHJL-PZJL-006

日期及天气：2018 年 10 月 24 日	施工单位：湖北万道森建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：4#箱变基础浇梁、柱浇筑	
旁站监理开始时间：16: 40	旁站监理结束时间：17: 40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 土建施工人员 10 人（均佩戴安全帽），施工现场采用商砼，振捣棒 1 台，浇筑前已对模板、钢筋绑扎进行验收，均符合要求 2. 对预埋钢板进行测量，符合图纸要求 3. 检查构造柱钢筋绑扎情况，符合要求 4. 对模板进行检查，检查牢固度，以免振捣产生爆模等现象	
	
发现的问题及处理情况： 1. 混凝土缺少合格报告，已通知施工单位尽快联系商混站及时提供合格文件	
旁站监理人员（签字）： 王道春	
2018 年 10 月 24 日	