

旁站监理记录表

工程名称：荆门万华家居 5.9MW 屋顶分布式光伏发电项目		编号：JMWH-ZHJL-PZJL-007	
日期及天气：2018 年 11 月 09 日		施工单位：湖北万道森建筑工程有限公司	
旁站监理的部位或工序：组件吊装			
旁站监理开始时间：9：40		旁站监理结束时间：10：40	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 贴面一车间组件进行吊装 2. 对现场安全防护措施进行检查，警戒线拉设到位，且地面派 1 人指挥，1 人解绑吊带 3. 屋面作业人员均佩戴安全帽进行组件搬运 4. 屋面总包方一人进行现场指挥管理，监理人员进行旁站 5. 对组件搬运事项进行交底告知，对临边安全与总包方告知 6. 因属于冬季施工，雨雾天气较多，造成屋面湿滑，搬运过程中人员极易出现打滑现象，我部将此类问题已再吊装前进行告知，采用两人抬板进行搬运			
			
发现的问题及处理情况： 1. 继续加强组件搬运及吊装安全交底，涉及冬季施工，屋面湿滑，多与施工人员交代			
旁站监理人员（签字）：王道春		2018 年 11 月 9 日	