

旁站监理记录表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目 编号：NQFP-ZHJL-PZ-001

日期：2018 年 11 月 10 日	天气：阴	施工单位：陕西峰海电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：大长沟村桩基浇筑		
旁站开始时间：2018 年 11 月 10 日 09 时 00 分		旁站结束时间：2018 年 11 月 10 日 16 时 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☐ 否 ☒ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器数量 2 台。 3、现场有混凝土工 6 人、钢筋工 5 人、模板工 5 人、安装人员 4 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、垫层底板上或模板内是 ☒ 否 ☐ 已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是 ☒ 否 ☐ 已报监理项目部验收合格签字，钢筋是 ☐ 否 ☒ 存在贴模板现象，钢筋骨架是 ☐ 否 ☒ 被踩变形。 8、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☐ 否 ☒ 正确；是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。 9、混凝土标号 C30，浇筑 14 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 10、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☒ 否 ☐ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☒ 否 ☐ 变形、跑模漏浆发生。		
发现的问题及处理情况： 现场施工正常。		
旁站监理人员（签字）：董根军		2018 年 11 月 10 日



