

## 旁站监理记录表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：NQFP-ZHJL-PZ-002

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 日期：2018.12.1                                                                                                                                                                                                                                                               | 施工单位：陕西峰海电力工程有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：曾家河、赵家坎汇流箱安装                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| 旁站监理开始时间：8.30                                                                                                                                                                                                                                                              | 旁站监理结束时间：16.00    |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1. 现场技术员 2 人、安全员 1 人、施工人员 13 人。</p> <p>2. 电动扳手 5 个。</p> <p>监理工作：检查安装工三级安全教育及安全技术交底实施情况。</p> <p>检查特种作业人员证件</p> <p>检查机械设备运行情况</p> <p>检查主要作业点，危险区是否挂设警示牌，吊装作业区是否封闭</p> <p>检查安全带和安全帽的使用情况</p> <p>监督现场安装是否符合施工组织设计中的相关方案</p> <p>以上检查均符合要求后，开始安装</p> |                   |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| <p>旁站监理人员（签字）：[Signature]</p> <p style="text-align: right;">2018年 12月 17 日</p>                                                                                                                                                                                             |                   |

