

旁站监理记录表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目 编号：NQFP-ZHJL-PZ-001

日期：2018 年 11 月 12 日 天气：阴	施工单位：陕西峰海电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：流溪沟村桩基浇筑	
旁站开始时间：2018 年 11 月 12 日 09 时 00 分	旁站结束时间：2018 年 11 月 12 日 16 时 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、混凝土技术资料是☒否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器数量 2 台。 3、现场有混凝土工 6 人、钢筋工 4 人、模板工 4 人、安装人员 5 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、垫层底板上或模板内是☒否☐已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是☒否☐已报监理项目部验收合格签字，钢筋是☐否☒存在贴模板现象，钢筋骨架是☐否☒被踩变形。 8、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☐否☒正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否☐正确。 9、混凝土标号 C30，浇筑 14 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组，是☐否☐符合要求。 10、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☒否☐加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☒否☐变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 现场施工正常。	
旁站监理人员（签字）：田在欣 2018 年 11 月 12 日	





由 扫描全能王 扫描创建