

旁站监理记录表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：NQFP-ZHJL-PZ-003

日期：2018.12.10	施工单位：陕西长岭光伏电气有限公司
旁站监理的部位或工序：白果树逆变器安装	
旁站监理开始时间：8.30	旁站监理结束时间：16.00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 现场技术员 2 人、安全员 1 人、施工人员 13 人。 2. 电动扳手 5 个。 监理工作：检查安装工三级安全教育及安全技术交底实施情况。 检查特种作业人员证件 检查机械设备运行情况 检查主要作业点，危险区是否挂设警示牌，吊装作业区是否封闭 检查安全带和安全帽的使用情况 监督现场安装是否符合施工组织设计中的相关方案 以上检查均符合要求后，开始安装 	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：申宇 2018 年 12 月 10 日	

