

旁站监理记录表

(商品混凝土浇筑分项工程)

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目 (皮阿诺 3.5856MW) 编号: GFDZJBM30-01

日期及天气	晴 13-25°	旁站监理开始/结束时间	17.30-19.20
旁站监理部位及工序	箱变压顶梁混凝土浇筑		
施工情况: 1、质检员到岗情况: ☒是 ☐否; 2、机械准备情况: ☒是 ☐否; 3、商品混凝土供应商的资质: ☒是 ☐否; 4、商品混凝土的合格证: ☒是 ☐否; 混凝土的强度等级: C25 混凝土的设计坍落度 (mm): 180±20 混凝土浇筑量 (m³): 7.5 混凝土留置试块组数: /			
监理情况: 1、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间应不超过混凝土的初凝时间: ☒是 ☐否; 2、施工缝的位置应按设计要求和施工方案留设: ☐是 ☐否; 3、施工缝的处理应按施工技术方案执行: ☐是 ☐否; 4、后浇带的留设位置应按设计要求和施工技术方案确定: ☐是 ☐否; 5、后浇带的混凝土浇筑应按设计要求和施工技术方案进行: ☐是 ☐否; 6、混凝土浇筑过程中主要受力钢筋 (特别是负弯矩钢筋) 不得移位: ☒是 ☐否; 7、混凝土不得有漏振或过振: ☒是 ☐否;			
发现的问题及处理情况: 箱变检修平台钢筋保护层尺寸不符合设计要求 (600-900mm), 个别部位钢筋间距不均匀, 平台边沿模板不符合设计要求 (设计要求 100mm, 实际支模 70-80mm)。			
处理意见: 现场要求施工单位重新调整钢筋位置并固定钢筋, 防止钢筋移位, 要求模板按设计要求支模。			
			
承包单位名称: 湖南鸿源电力建设有限公司 质检员 (签字): <i>李</i> 2018年10月24日		监理单位名称: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字): <i>何同和</i> 2018年10月24日	



由 扫描全能王 扫描创建