

旁站监理记录表

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-大自然 3.2346MW

编号：GFDZJBM30-01

关键部位（工序）	1#、2#、3#箱变基础底板混凝土浇筑	施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司
旁站开始时间	2019年7月18日10时	旁站结束时间	2019年7月18日12时

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、模板安装情况：模板支架是否牢固：是☒，否☐；混凝土浇筑前模板内（基底表面）是否有杂物：是☒，否☐。
- 2、钢筋绑扎情况：预埋件的数量及安装位置是否正确：是☒，否☐；钢筋保护层垫块是否符合要求：是☒，否☐；有无钢筋紧贴模板情况：是☐，否☒。
- 3、混凝土搅拌方式：自拌☐，商砼☒；混凝土标号：C25
- 4、混凝土运输方式：混凝土输送泵☐，混凝土泵车☒，料斗☐，溜槽☐；混凝土布料机☐。
- 5、混凝土振捣方式：插入式振捣器☒，平板振捣器☐，外部振捣器☐。
- 6、混凝土浇筑量：17m³，是否见证抽取混凝土试块：是☒，否☐。
- 7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间：是☐，否☒。
- 8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致：是☒，否☐。
- 9、是否属于大体积混凝土浇筑：是☐，否☒；其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实：是☒，否☐。
- 10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确：是☒，否☐。
- 11、混凝土浇筑过程中，钢筋骨架是否有被踩变形现象：是☐，否☒；是否修复：是☐，否☐；有无模板变形、漏浆、爆模等现象：有☐，无☒；若发生是否采取有效措施整治：是☐，否☐。
- 12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求：是☒，否☐。
- 13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常：是☒，否☐；安全员、质检员、试验员、机长是否到位：是☒，否☐。
- 14、是否夜间施工：是☐，否☒；照明是否充足：是☒，否☐。
- 15、其他：_____

发现的问题及处理情况：

- 1、是否存在问题：是☒，否☐，问题是：箱变基础底部有杂物未清理干净
- 2、监理行为：口头要求立即整改☒；书面通知要求立即整改☐；其他☐。
- 3、整改情况：已立即整改☒；未整改☐。
- 4、其他：_____

旁站监理人员（签字）：_____

日期：2019年7月18日

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

