

旁站监理记录表

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目（曲美 1.971MW）

编号 GFDZJBM30-01

日期：2018 年 12 月 04 日	天气：晴	施工单位：临湘市振宇建筑工程有限责任公司
旁站监理的部位或工序：箱变基础底板混凝土浇筑		
旁站开始时间：2018 年 12 月 04 日 14 时 00 分		旁站结束时间：2017 年 12 月 04 日 15 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是□否□已报监理：混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是□否□已报验合格。 2、施工用电气设备是□否□安全可靠：施工机具、设备是□否□完好、运转是□否□正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 5 人、钢筋工 2 人、模板工 1 人、安装人员 0 人，人员是□否□符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是□否□到岗到位。 5、施工方案是□否□已报项目审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是□否□一致。 6、混凝土从出厂到浇筑是□否□超过时限，混凝土运输车是□否□在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是□否□正确：是□否□存在漏振现象：施工缝留设及处理是□否□正确。 8、混凝土标号 C25，浇筑 13 m³，混凝土试块标养 1 组，同条件养护 1 组。 9、收面时间是□否□适宜，收面时是□否□加水，是□否□撒干水泥，模板是□否□变形、跑模漏浆发生。		
发现的问题及处理情况： 浇筑时，基础周边个别部位土层塌落，要求施工人员对塌落的浮土进行清理。		
旁站监理人员（签字）： 田同有 宋龙 2018 年 12 月 4 日		



由 扫描全能王 扫描创建

