

旁站监理记录表

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目（曲美1.971MW）

编号 GFDZJBM30-02

日期：2018年12月10日 天气：多云	施工单位：临湘市振宇建筑工程有限责任公司
旁站监理的部位或工序：箱变基础混凝土浇筑	
旁站开始时间：2018年12月10日9时00分	旁站结束时间：2018年12月10日11时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是□否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是□否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是□否□已报验合格。 2、施工用电气设备是□否□安全可靠；施工机具、设备是□否□完好、运转是□否□正常，使用振捣器，数量1台。 3、现场有混凝土工4人、钢筋工2人、模板工2人、安装人员0人，人员是□否□符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是□否□到岗到位。 5、施工方案是□否□已报项目审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是□否□一致。 6、混凝土从出厂到浇完是□否□超过时限，混凝土运输车是□否□在现场加水。 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是□否□正确；是□否□存在漏振现象；施工缝留设及处理是□否□正确。 8、混凝土标号C25，浇筑16m³，混凝土试块标养1组，同条件养护1组，是□否□符合要求。 9、收面时间是□否□适宜，收面时是□否□加水，是□否□撒干水泥，模板是□否□变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：周同有 李书 任远成 2018年12月10日	



