

旁站监理记录表

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-ZLPZ-007

日期及天气：2018.10.12 晴	施工地点：E 标段升压站
旁站监理的部位或工序：升压站土方回填	
旁站监理开始时间：13:30	旁站监理结束时间：17:30
施工情况及旁站关键部位： 施工前配备各类人员，施工机械运转正常。施工员、质检员、安全员在现场指挥、检查，对施工人员进行安全技术交底及分工。采用挖掘机回填，人工辅助平整清理，回填土为开挖时堆放在四周的粉质黏土及杂壤。 监理情况： 回填前检查了基坑内无积水，淤泥及杂物，人员已配备，机械正常。基础分部验收合格，同意回填。向施工班组进行了安全技术交底，强调要求确保施工安全，回填时要求在承台及条基两侧对称填土，分层压实。剔除粒径过大的石块，控制每层土厚在 25cm 以内。注意对成品的保护，避免对成品造成冲击及损伤。经检查，标高、分层压实系数基本达到设计要求。 发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：李明冬	
2018 年 10 月 12 日	

旁站监理记录表

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-ZLPZ-005

日期及天气：2018.10.22 晴	施工地点：A 标段光伏区
旁站监理的部位或工序：预制管桩打桩	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：10:30
施工情况及旁站关键部位： 1、桩机定位 2、打桩 监理情况： 1、检查桩的间、排距，符合设计要求。 2、检查桩的中心偏移情况，符合设计要求。 3、检查桩的规格，符合设计要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：李朋冬	
2018年 10月 22日	

旁站监理记录表

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖1号100MW渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-ZLPZ-006

日期及天气：2018.10.19 晴	施工地点：E标段升压站综合楼
旁站监理的部位或工序：预制管桩打桩	
旁站监理开始时间：13:00	旁站监理结束时间：16:30
施工情况及旁站关键部位： 1、桩机定位 2、打桩 监理情况： 1、检查桩的间、排距，符合设计要求。 2、检查桩的中心偏移情况，符合设计要求。 3、检查桩的规格，符合设计要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：李明冬	2018年10月19日

旁站监理记录表

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖1号100MW渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-ZLPZ-003

日期及气候：晴	施工地点：综合楼基础
旁站监理的部位或工序：钢筋	
旁站监理开始时间：2018.10.22	旁站监理结束时间：2018.10.22
施工情况及旁站关键部位： 1. 施工人员 8 人； 2. 施工机械为：钢筋切断机、弯钩机、绑钩、粉笔、扳子、撬棍、钢丝刷子、盒尺、小线、线坠； 3. 施工单位质检员到岗。 4. 钢筋的规格符合设计要求。 5. 钢筋有出厂合格证、检验报告。 6. 钢筋的品种、级别、数量、间距等符合设计和变更文件的要求。 7. 钢筋的绑扎、连接符合设计文件要求。 监理情况： 1. 施工人员已到位； 2. 质检员已到岗； 3. 施工机械良好； 4. 钢筋出厂合格证、出厂检测报告、进场复试报告齐全； 5. 钢筋无油污、无老锈； 6. 钢筋型号、位置、数量、间距及绑扎符合设计、图集和规范要求； 7. 钢筋保护层厚度符合设计要求； 8. 钢筋搭接长度和锚固长度符合设计、图集和规范要求；	
发现问题及处理意见： ； 无。	
旁站监理人员（签字）：李明冬 2018年10月22日	

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-ZLPZ-004

日期及天气：2018.10.21 晴	施工地点：D 标段光伏区
旁站监理的部位或工序：预制管桩打桩	
旁站监理开始时间：9:00	旁站监理结束时间：11:30
施工情况及旁站关键部位： 3、桩机定位 4、打桩 监理情况： 4、检查桩的间、排距，符合设计要求。 5、检查桩的中心偏移情况，符合设计要求。 6、检查桩的规格，符合设计要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：李明冬	
2018年10月21日	

旁站监理记录表

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-ZLPZ-001

日期及气候： 晴	施工地点：综合楼基础
旁站监理的部位或工序：土方开挖	
旁站监理开始时间： 2018.10.19	旁站监理结束时间： 2018.10.19
施工情况及旁站的关键部位： 1. 施工机械及水电施工人员均已到位。 2. 施工材料已进场报验符合要求。 3. 本班投入施工机械：挖土机 2 台， 4. 施工员、质检员、安全员对施工人员进行安全技术交底及分工。 5. 施工单位按甲方要求定位 定±0.000 设计要求或规范要求定位放线进行施工； 6. 由水准仪测量控制标高，钢转尺量控制尺寸。 7. 施工机械：挖土机挖土方，人工及时清底修边，从南方至北方顺序开始挖土，土方现场集中堆放，项目管理人员 2 位，施工人员 12 位，施工现场治安员 3 位 监理情况： 1、检查：八导员在岗位，投入施工机械，工程材料投入施工人员可以满足现场施工工艺要求， 2、检查：施工前对班组安全技术交底。 3、检查：临边围护 4、检查：基坑开挖顺序符合土方专项方案的规定，基地无地下水。 5、检查：边坡的坡度及处理，坑边上及时做钢管护栏及上下通道 6、检查：坑底挖土标高抽查四点 符合设计要求；	
发现问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：李明 2018年10月19日	

填报说明： 本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。

旁站监理记录表

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖1号100MW渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-ZLPZ-002

日期及气候：晴	施工地点：综合楼基础
旁站监理的部位或工序：垫层	
旁站监理开始时间：2018.10.20	旁站监理结束时间：2018.10.20
施工情况： 1. 施工人员 10 人；其中混凝土工 8 人，木工 2 人看模； 2. 安全员、质检员已就位； 3. 施工机具：50 震动泵 1 台、混凝土输送车、泵车、铁锹； 4. 浇筑顺序及方法：泵车布料→振实→平整→压实→压光→养护； 5 浇筑时，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒每次位移不大于 500mm，快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时，移位。 监理情况： 1. 施工人员已到位； 2. 质检员已到岗； 3. 施工机械良好； 4. 混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子、石子试验报告齐全； 5. 砼坍落度实测值为 165mm； 6. 现场留置抗压试块 1 组； 7. 振捣方法：快插慢拔，振捣点时间及移位符合要求； 8. 模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象； 发现问题处理意见： 无。	
旁站监理人员（签字）：李明琴 2018 年 10 月 20 日	