

旁站监理记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-002

日期及气候：2018.10.13 阴转小雨	工程地点：湖南省耒阳市灶市街街道办事处珠矶滩
旁站监理的部位或工序：机械厂区道路东南侧独立基础浇筑	
旁站监理开始时间：14:00	旁站监理结束时间：16:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工人员到达现场，工器具已准备。由施工领班进行浇筑交底，然后开始工作。搅拌车将混凝土运至现场，浇注管将混凝土注入条形基础，之后工人将混凝土在条形模具中均匀搅拌振捣，然后将预埋件放入混凝土。   监理情况： 现场监理人员要求施工人员做好安全防护，检查条形基础模具是否歪斜不平，另外在灌浆时要求施工单位对其用振动棒搅拌，条形基础歪斜的要求施工方进行校正，要求施工方对预埋件进行放线并对预埋件的接头进行校准防止后期安装问题。经检查安装质量符合要求。 发现的问题及处理情况： 个别条形基础面不平整，已要求施工方后期对有坑洼面进行找平。 旁站监理人员（签字）：张良玉 伍志云 2018年10月13日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。