

旁站监理记录表

工程名称: 白沙光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-014

日期及气候: 2018.12.2 多云	工程地点: 湖南省耒阳市灶市街街道办事处珠矶滩
旁站监理的部位或工序: 中心区东南区防雷接地扁钢焊接	
旁站监理开始时间: 14:00	旁站监理结束时间: 17:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

施工人员到达现场, 电焊机、工器具准备完毕。首先由现场施工负责人作施工交底, 然后开始工作。



监理情况:

施工人员按照图纸要求和规范, 进行下料, 然后进行焊接作业。搭焊接长度不少于扁钢宽度的2倍, 并且三个棱边进行焊接, 焊缝平整、饱满、牢固。符合设计要求。焊接完成后做好防腐处理工作。

发现的问题及处理情况:

箱变接地扁钢施工方用红绿漆, 要求施工方操作黄绿漆

旁站监理人员(签字): 张志军、张良兵

2018年12月2日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。