

旁站监理记录

工程名称: 宿迁恒达纺织2.8MWp光伏发电项目

编号: ZHJL-BDZ-01

承包单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司		
日期及气候: 2018年11月30日 晴	工程地点: 宿迁恒达纺织有限公司内		
旁站监理的部位或工序: 1#、2#箱逆变一体机基础地梁浇筑, 一次设备预制舱基础地梁浇筑			
旁站开始时间	2018年12月04日10时30分	旁站结束时间	2018年12月04日13时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: (1) 施工人员8人、管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底; (2) 质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗, 安全员进行班前喊话及风险评估, 劳动保护安全措施到位; (3) 混凝土浇筑过程符合设计要求; (4) 施工工具: 插入式振动棒2根;			
旁站监理情况: (1) 浇筑申请已批复。 (2) 经检查混凝土配比合格; (3) 现场检查塌落度实测值为130mm; (4) 在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况: 支护模板、无漏浆 (5) 浇筑流程: 检查开盘鉴定, 模板稳定性检测; (6) 留试块标准养护2组, 同条件养护1组;			
发现问题: 模板内垃圾未清理。			
意见和建议: 要求对模板内部生产垃圾进行清理, 清理完成后报监理单位业主项目部验收通过后方可进行浇筑。			
备注: 现场已按要求整改, 同意浇筑。			
旁站人员(签字): 郭瑞卿			2018年12月04日

注: 本表一式一份, 监理项目部留存。