

旁站监理记录

工程名称: 宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-BBZ-05

承包单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司		
日期及气候: 2018 年 12 月 20 日 晴	工程地点: 江苏省沐阳县宿迁恒达纺织有限公司		
旁站监理的部位或工序: SVG 柜、光伏出线柜、进线柜、隔离柜电缆头制作			
旁站开始时间	2018 年 12 月 20 日 10 时 30 分	旁站结束时间	2018 年 12 月 20 日 15 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、现场负责人 1 名, 技术人员 3 名, 安全员 1 名。 2、交底记录清楚, 安全设施及工具齐全。 3、作业人员共计 5 人, 其中工作负责人(监护人) 1 人, 电缆制作人员 2 人, 试验人员 1 人, 记录人员 1 人。 4、施工器具: 液化气罐、兆欧表、钢锯、锉刀、断线钳、钳压机、美工刀; 5、作业顺序: 电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除半导体层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除半导体层→剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。			
旁站监理情况: 1、安全员已到位; 2、作业过程中, 用砂纸将绝缘层外半导体层打磨干净, 再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后, 涂抹绝缘硅油。之后套上分支套管及冷缩套。 3、相色带清晰可辨, 绝缘措施安全、有效。 4、施工过程符合要求。			
发现问题: 电缆头制作完成后接线扭曲较为严重, 外观质量较差。			
意见和建议: 建议进行调整。			
备注:			
旁站人员(签字): 郭瑞卿			2018 年 12 月 20 日

注: 本表一式一份, 监理项目部留存。