

旁站监理记录表

工程名称：江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-FJZLPZ-01

日期及气候：2018年12月12日 多云		工程地点：江苏福莱居有限公司	
旁站监理的部位及工序：汇流箱低压电缆头制作			
旁站监理开始时间：9:00		旁站监理结束时间：11:30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 现场负责人1名，技术人员1名，安全员1名。 2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全。 3. 作业人员共计5人，其中工作负责人（监护人）1人，电缆制作人员2人，试验人员1人，记录人员1人。 4. 施工器具：液压钳、兆欧表、钢锯、锉刀、断线钳、美工刀。 5. 作业顺序：电缆校潮→电缆耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除半导体层→剥除屏蔽层→剥除绝缘层→安装分支套及热缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。  			
监理情况： 1. 安全员已到位； 2. 相色带清晰可辨，绝缘措施安全、有效。 3. 施工过程符合要求。			
发现的问题及处理情况：无			
旁站监理人员（签字）：			
		2018年12月12日	