

旁站监理记录表

工程名称：新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目

编号：JZL6-02

日期及天气：2018、12、12 多云 1~5℃	施工单位： 泰州市振发建设工程有限公司
旁站监理的部位或工序：开关柜 10KV 高压电缆头制作	
旁站监理开始时间：9 点 20 分	旁站监理结束时间：11 点 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

开关柜 10KV 电缆头制作，现场施工人员 2 人，具有高压电工操作证书。采用 YOK-240 液压钳进行压接，满足施工需要。选用苏州市龙发冷热缩制品有限公司生产的 8.7/15KV 三心冷缩终端头，出厂合格证及检测报告齐全。电缆铠装层已按要求接地，相序标识分明，硅橡胶冷缩套管安装规范，铜鼻子压接牢固，电缆终端连接螺栓安装牢固，施工现场没有粉尘，环境干燥，满足高压电缆头制作需要。整个施工程序符合设计及规范要求。



开关柜10KV电缆头制作
2018、12、12

发现的问题及处理情况：

整个施工程序符合设计及规范要求。

旁站监理人员（签字）： 

