

旁站监理记录表

工程名称：新昌县越泰新能源科技有限公司2.148MWp分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLPZ-003

日期及气候：2018年12月11日 阴	工程地点：中宝集团自立机械有限公司厂内
旁站监理的部位及工序：箱逆变、汇集站、二次通讯柜、SVG柜基础混凝土基础浇筑	
旁站监理开始时间： 8:00	旁站监理结束时间： 11:00
施工情况： 1、现场负责人一人，技术员一人，安全员一人； 2、交底记录清楚，安全设施及工具齐全； 3、施工器具：液压钳、兆欧表、钢锯、锉刀、断线钳、美工刀。 4、作业顺序：电缆校潮→直流耐压测试→剥除外护层→剥除铠装层→剥除半导体层→剥除屏蔽层→固定底线→剥除半导体层→剥除绝缘层→安装分支套及冷缩套管→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带	
	
监理情况： 1. 安全员已到位； 2. 作业过程中，用砂纸将绝缘层外半导体层打磨干净，再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后，涂抹绝缘硅油，之后套上分支套管及冷缩套。 3. 相色带清晰可辨，绝缘措施安全、有效。 4. 施工过程符合要求	
发生情况： 无	
处理意见： 无	

施工单位：江苏中天科技工程有限公司

质检员（签字）



2018年12月11日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员（签字）：孙金龙

2018年12月11日

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份。