

旁站监理记录表

工程名称：新昌县越泰新能源科技有限公司2.148MWp分布式光伏发电项目

日期及气候：2018年11月06日 晴	工程地点：中宝集团自立机械有限公司厂内
旁站监理的部位及工序：箱逆变、汇集站、二次通讯柜、SVG柜基础混凝土基础浇筑	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：11:30
施工情况： 1、施工人员按图纸和规范进行浇筑； 2、混凝土为商品混凝土，等级为C25，汽车泵送砼，共计10.5立方；	
	
监理情况： 1、浇筑前检查振捣器具齐全 2、要求施工技术员到场 3、全程跟踪浇筑过程 4、做混凝土试块	
发生情况： 无	
处理意见： 无	
施工单位：江苏中天科技工程有限公司 质检员（签字）：[Signature] 2018年 11月 6 日	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员（签字）：孙金龙 2018年 11月 6 日

本表由项目监理机构填写，项目监理机构存 1 份