

旁站监理记录表

工程名称：榆林市横山区村级联建光伏扶贫项目

编号：ZHJL-YLFP-ZLPZ-004

日期及气候：2018年11月21日 晴

工程地点：榆林市横山区村级联建光伏扶贫项目场区

旁站监理的部位及工序：箱逆变基础砼浇筑

旁站监理开始时间：9:10

旁站监理结束时间：10:20

施工情况：浇筑砼前，施工人员、机具已准备到位。由施工单位土建专工做浇筑施工交底、安全交底，然后开始施工。

监理情况：监理人员检查基础钢筋绑扎及模板的几何尺寸，均符合要求。检查产品合格证及检验证明。混凝土振捣时，做到快插慢拔，振动器插点均匀。振捣连续震动时间约为25-40s，以混凝土表面出现浮浆为止，没有漏浆、跑浆现象。要求施工方浇筑完毕后做保温措施避免混凝土凝固强度不达标。



发生情况：

无

处理意见：

无

施工企业：陕西拓日新能源科技有限公司

监理企业：常州正衡电力工程监理有限公司

项目经理部：榆林市横山区村级联建光伏扶贫项目指挥部

项目监理机构：榆林市横山区村级联建光伏扶贫项目监理部

质检员（签字）：鱼利荣

旁站监理人员（签字）：张恒

2018年 11 月 21 日

2018年 11 月 21 日