

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目


编号：PGFD-PZ-ZHJL-09-203-001

日期	2019.07.11	天气	多云	气温	16℃-28℃
施工部位	F27 风机箱变油池	旁站部位及工序	基础混凝土浇灌		
旁站开始时间	13:00	旁站结束时间	16:30		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 16 人。 2、混凝土设计总方量 10.5 m³、强度等级 C30。 3、工器具组织情况：、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、施工安全质量技术已交底。					
监理情况： 1、混凝土施工方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋、模板及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑间隔时间 0.45，混凝土浇筑方量 10.5 m³ 5、现场坍落度值抽测情况：178 mm， 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组					
发现问题：无					
处理意见：无					
备注（包括处理结果）：无					
施工单位（章）：  质检员（签字）：王立军 2019年07月11日			项目监理部（章）：  旁站人员（签字）：胡宇东 2019年07月11日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目


编号：PGFD-PZ-ZHJL-09--F27-001

日期	2019.07.11	天气	多云	气温	16℃-28℃
施工部位	F27 风机箱变油池	旁站部位及工序	基础混凝土浇灌		
旁站开始时间	9:00	旁站结束时间	11:30		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 16 人。 2、混凝土设计总方量 10.5 m³、强度等级 C30。 3、工器具组织情况：、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、施工安全质量技术已交底。					
监理情况： 1、混凝土施工方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋、模板及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑间隔时间 0.45 小时，混凝土浇筑方量 10.5 m³ 5、现场坍落度值抽测情况：179 mm， 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）： 			项目监理部（章）： 		
质检员（签字）： 王发平 2019 年 07 月 11 日			旁站人员（签字）： 胡学东 2019 年 07 月 11 日		

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-09-- F28-001

日期	2019.07.11	天气	多云	气温	16℃-28℃
施工部位	F28 风机箱变油池	旁站部位及工序	基础混凝土浇灌		
旁站开始时间:	15:00	旁站结束时间	18:00		
施工情况: 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 16 人。 2、混凝土设计总方量 10.5m³、强度等级 C30。 3、工器具组织情况: 振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、施工安全质量技术已交底。					
监理情况: 1、混凝土施工方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋、模板及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。 4、混凝土浇筑间隔时间 0.50 小时 混凝土浇筑方量 10.5 m³ 5、现场坍落度值抽测情况: 176 mm, 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章): 			项目监理部 (章): 		
质检员 (签字): 2019 年 07 月 11 日			旁站人员 (签字): 胡学东 2019 年 07 月 11 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-09-F3/-001

日期	2019.07.08	天气	多云	气温	15℃-30℃
施工部位	F31 风机箱变油池	旁站部位及工序	基础混凝土浇灌		
旁站开始时间	8:30	旁站结束时间	11:40		

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 16 人。
- 2、混凝土设计总方量 10.5 m³、强度等级 C30。
- 3、工器具组织情况：振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、施工安全质量技术已交底。

监理情况：

- 1、混凝土施工方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋、模板及预埋管件隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑间隔时间 0.45 小时，混凝土浇筑方量 10.5 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况：178 mm，
- 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组

发现问题：

无


处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：



项目监理部（章）：



质检员（签字）：

旁站人员（签字）：

2019 年 7 月 8 日

2019 年 07 月 08 日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-09--F32-001

日期	2019.07.11	天气	多云	气温	16°C-28°C
施工部位	F32 风机箱变油池	旁站部位及工序	基础混凝土浇灌		
旁站开始时间:	6:40	旁站结束时间	10:00		
施工情况: 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 16 人。 2、混凝土设计总方量 10.5 m³、强度等级 C30。 3、工器具组织情况: 振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、施工安全质量技术已交底。					
监理情况: 1、混凝土施工方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋、模板及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。 4、混凝土浇筑间隔时间 0.50 小时, 混凝土浇筑方量 10.5 m³ 5、现场坍落度值抽测情况: 178 mm, 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章): 			项目监理部 (章): 		
质检员 (签字): 王彦军 2019 年 07 月 11 日			旁站人员 (签字): 胡学东 2019 年 07 月 11 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-09--F33-001

日期	2019.07.11	天气	多云	气温	16℃-28℃
施工部位	F33 风机箱变油池	旁站部位及工序	基础混凝土浇灌		
旁站开始时间	6:30	旁站结束时间	9:15		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 16 人。 2、混凝土设计总方量 10.5 m³、强度等级 C30。 3、工器具组织情况：、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、施工安全质量技术已交底。					
监理情况： 1、混凝土施工方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋、模板及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑间隔时间 0.40 小时，混凝土浇筑方量 10.5 m³ 5、现场坍落度值抽测情况：179 mm, 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）： 质检员（签字）：			项目监理部（章）： 旁站人员（签字）：		
2019年07月11日			2019年07月11日		

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-09-- F34-001

日期	2019.07.13	天气	多云	气温	16℃-30℃
施工部位	F34 风机箱变油池	旁站部位及工序	基础混凝土浇灌		
旁站开始时间:	8:00	旁站结束时间	10:40		
施工情况: 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 16 人。 2、混凝土设计总方量 10.5 m³、强度等级 C30。 3、工器具组织情况: 振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、施工安全质量技术已交底。					
监理情况: 1、混凝土施工方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋、模板及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。 4、混凝土浇筑间隔时间 0.40, 混凝土浇筑方量 10.5 m³ 5、现场坍落度值抽测情况: 178 mm, 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章): 			项目监理部 (章): 		
质检员 (签字): 2019年07月13日			旁站人员 (签字): 胡学东 2019年07月13日		

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-09--F35-001

日期	2019.07.08	天气	多云	气温	15 ^{°C} —30 ^{°C}
施工部位	F35 风机箱变油池	旁站部位及工序	基础混凝土浇灌		
旁站开始时间:	9:00	旁站结束时间	11:45		
施工情况: 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 16 人。 2、混凝土设计总方量 10.5 m³、强度等级 C30。 3、工器具组织情况: 振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、施工安全质量技术已交底。					
监理情况: 1、混凝土施工方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋、模板及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。 4、混凝土浇筑间隔时间 0.40 小时, 混凝土浇筑方量 10.5 m³ 5、现场坍落度值抽测情况: 170 mm, 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章): 			项目监理部 (章): 		
质检员 (签字): 2019 年 7 月 08 日			旁站人员 (签字): 胡学东 2019 年 07 月 08 日		

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-09-F36-001

日期	2019.07.07	天气	多云	气温	14℃-31℃
施工部位	F36 风机箱变油池	旁站部位及工序	基础混凝土浇筑		
旁站开始时间:	9:00	旁站结束时间	11:40		

施工情况:

- 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 16 人。
- 2、混凝土设计总方量 10.5 m³, 强度等级 C30。
- 3、工器具组织情况: 振动棒 2 套, 坍落度桶 1 个, 试块盒 2 组, 发电机 1 台, 砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、施工安全技术交底已交成。

监理情况:

- 1、混凝土施工方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋、模板及预埋管件隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑间隔时间 0.45 小时 混凝土浇筑方量 10.5 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况: 178 mm,
- 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):



项目监理部 (章):



质检员 (签字):

2019年07月07日



旁站人员 (签字):

2019年07月07日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目


编号: PGFD-PZ-ZHJL-09--F3P-001

日期	2019.07.08	天气	多云	气温	15 ⁰⁰ -30 ⁰⁰
施工部位	F3P 风机箱变油池	旁站部位及工序	基础混凝土浇灌		
旁站开始时间:	13:00	旁站结束时间	15:50		
施工情况: 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 16 人。 2、混凝土设计总方量 10.5 m³、强度等级 C30。 3、工器具组织情况: 振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、施工安全质量技术已交底。					
监理情况: 1、混凝土施工方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋、模板及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。 4、混凝土浇筑间隔时间 0.45 小时 混凝土浇筑方量 10.5 m³ 5、现场坍落度值抽测情况: 178 mm, 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组					
发现问题: 巡视发现油池地板钢筋踩踏变形。					
处理意见: 现场整改。					
备注 (包括处理结果): 已整改					
施工单位 (章): 			项目监理部 (章): 		
质检员 (签字): 2019 年 07 月 08 日			旁站人员 (签字): 胡宇东 2019 年 07 月 08 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目


编号： PGFD-PZ-ZHJL-09-- F40-001

日期	2019.07.11	天气	多云	气温	16℃-28℃
施工部位	F40 风机箱变油池	旁站部位及工序	基础混凝土浇灌		
旁站开始时间	14:00	旁站结束时间	17:15		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 16 人。 2、混凝土设计总方量 10.5 m³，强度等级 C30。 3、工器具组织情况：、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、施工安全质量技术已交底。					
监理情况： 1、混凝土施工方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋、模板及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑间隔时间 0.50 小时 混凝土浇筑方量 10.5 m³ 5、现场坍落度值抽测情况：177 mm， 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）： 			项目监理部（章）： 		
质检员（签字）： 2019年07月11日			旁站人员（签字）： 胡学东 2019年07月11日		

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目


编号: PGFD-PZ-ZHJL-09--201-001

日期	2019.08.01	天气	多云	气温	19℃-29℃
施工部位	201 风机箱变油池	旁站部位及工序	基础混凝土浇灌		
旁站开始时间:	8:00	旁站结束时间	10:20		
施工情况: 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 16 人。 2、混凝土设计总方量 105 m³、强度等级 C30。 3、工器具组织情况: 振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、施工安全质量技术已交底。					
监理情况: 1、混凝土施工方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋、模板及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。 4、混凝土浇筑间隔时间 0.45 小时 混凝土浇筑方量 10.5 m³ 5、现场坍落度值抽测情况: 179 mm, 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章): 			项目监理部 (章): 		
质检员 (签字): 2019 年 8 月 7 日			旁站人员 (签字): 2019 年 08 月 01 日		

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目


编号: PGFD-PZ-ZHJL-09--202-001

日期	2019.08.20	天气	中雨转多云	气温	18℃-25℃
施工部位	202 风机箱变油池	旁站部位及工序	基础混凝土浇灌		
旁站开始时间:	14:00	旁站结束时间	16:40		
施工情况: 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 16 人。 2、混凝土设计总方量 10.5 m³、强度等级 C30。 3、工器具组织情况: 振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、施工安全质量技术已交底。					
监理情况: 1、混凝土施工方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋、模板及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。 4、混凝土浇筑间隔时间 0.45, 混凝土浇筑方量 10.5 m³ 5、现场坍落度值抽测情况: 179 mm, 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章): 			项目监理部 (章): 		
质检员 (签字): 2019 年 8 月 20 日			旁站人员 (签字): 胡学东 2019 年 08 月 20 日		

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目


编号: PGFD-PZ-ZHJL-09--K01-001

日期	2019.07.27	天气	多云	气温	22℃-32℃
施工部位	K01 风机箱变油池	旁站部位及工序	基础混凝土浇灌		
旁站开始时间:	8:00	旁站结束时间	10:15		
施工情况: 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 16 人。 2、混凝土设计总方量 10.5m³、强度等级 C30。 3、工器具组织情况: 振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、施工安全质量技术已交底。					
监理情况: 1、混凝土施工方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋、模板及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。 4、混凝土浇筑间隔时间 0.55 小时 混凝土浇筑方量 10.5 m³ 5、现场坍落度值抽测情况: 178 mm, 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组					
发现问题: 钢筋踩踏变形严重。					
处理意见: 告知施工人员现场整改。					
备注 (包括处理结果): 已整改。					
施工单位 (章):  质检员 (签字): 2019 年 07 月 27 日			项目监理部 (章):  旁站人员 (签字): 胡学东 2019 年 07 月 27 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-09-K07-001

日期	2019.08.05	天气	小雨转多云	气温	13℃-26℃
施工部位	K07 风机箱变油池	旁站部位及工序	基础混凝土浇灌		
旁站开始时间	8:30	旁站结束时间	11:00		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 16 人。 2、混凝土设计总方量 10.5m³、强度等级 C30。 3、工器具组织情况：、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、施工安全质量技术已交底。					
监理情况： 1、混凝土施工方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋、模板及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑间隔时间 0.504 时 混凝土浇筑方量 10.5 m³ 5、现场坍落度值抽测情况：178 mm, 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组					
发现问题：巡视发现箱变顶板、楼梯变形严重。					
处理意见：通知施工人员整改。					
备注（包括处理结果）：已整改					
施工单位（章）： 			项目监理部（章）： 		
质检员（签字）： 2019年08月05日			旁站人员（签字）：胡学东 2019年08月05日		

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目


编号: PGFD-PZ-ZHJL-09--K03-001

日期	2019.08.29	天气	多云	气温	12℃-24℃
施工部位	K03 风机箱变油池	旁站部位及工序	基础混凝土浇灌		
旁站开始时间:	7:00	旁站结束时间	9:30		
施工情况: 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 16 人。 2、混凝土设计总方量 10.5 m³、强度等级 C30。 3、工器具组织情况: 振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、施工安全质量技术已交底。					
监理情况: 1、混凝土施工方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋、模板及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。 4、混凝土浇筑间隔时间 0.55, 混凝土浇筑方量 10.5 m³ 5、现场坍落度值抽测情况: 179 mm, 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章) 			项目监理部 (章): 		
质检员 (签字): 2019年08月29日			旁站人员 (签字): 胡学东 2019年08月29日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目


编号：PGFD-PZ-ZHJL-09--K03H-001

日期	2019.09.30	天气	多云	气温	9℃-25℃
施工部位	K03H1 风机箱变油池	旁站部位及工序	基础混凝土浇灌		
旁站开始时间	9:00	旁站结束时间	11:15		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 16 人。 2、混凝土设计总方量 10.5m³、强度等级 C30。 3、工器具组织情况：、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、施工安全质量技术已交底。					
监理情况： 1、混凝土施工方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋、模板及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑间隔时间 1 小时，混凝土浇筑方量 10.5 m³ 5、现场坍落度值抽测情况：179 mm， 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组					
发现问题： 箱变油池地板钢筋踩踏变形。					
处理意见： 告知施工人员现场整改。					
备注（包括处理结果）： 已整改					
施工单位（章） 			项目监理部（章）： 		
质检员（签字） 王磊 2019 年 9 月 30 日			旁站人员（签字） 胡学东 2019 年 09 月 30 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-09--K04-001

日期	2019.07.06	天气	多云	气温	14°C-31°C
施工部位	K04 风机箱变油池	旁站部位及工序	基础混凝土浇灌		
旁站开始时间	7:00	旁站结束时间	9:30		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 16 人。 2、混凝土设计总方量 10.5m³、强度等级 C30。 3、工器具组织情况：、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、施工安全质量技术已交底。					
监理情况： 1、混凝土施工方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋、模板及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑间隔时间 0.45，混凝土浇筑方量 10.5 m³ 5、现场坍落度值抽测情况：178 mm， 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）： 			项目监理部（章）： 		
质检员（签字）： 王立峰 2019年07月06日			旁站人员（签字）： 胡学东 2019年07月06日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-09--K06-001

日期	2019.07.26	天气	多云	气温	20℃-33℃
施工部位	K06 风机箱变油池	旁站部位及工序	基础混凝土浇灌		
旁站开始时间	6:30	旁站结束时间	9:25		

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 16 人。
- 2、混凝土设计总方量 10.5m³、强度等级 C30。
- 3、工器具组织情况：、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、施工安全质量技术已交底。

监理情况：

- 1、混凝土施工方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋、模板及预埋管件隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑间隔时间 0.45 小时 混凝土浇筑方量 10.5 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况：179 mm,
- 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组

发现问题：

无


处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无


施工单位（章）：



质检员（签字）：

2019 年 07 月 26 日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

2019 年 07 月 26 日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-09-K07-001

日期	2019.07.31	天气	多云	气温	19℃-29℃
施工部位	K07 风机箱变油池	旁站部位及工序	基础混凝土浇灌		
旁站开始时间:	8:00	旁站结束时间	10:40		

施工情况:

- 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 16 人。
- 2、混凝土设计总方量 10.5 m³, 强度等级 C30。
- 3、工器具组织情况: 振动棒 2 套, 坍落度桶 1 个, 试块盒 2 组, 发电机 1 台, 砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、施工安全技术交底。

监理情况:

- 1、混凝土施工方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋、模板及预埋管件隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑间隔时间 0.45 小时 混凝土浇筑方量 10.5 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况: 178 mm,
- 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组

发现问题:

无


处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):



项目监理部 (章):



质检员 (签字):

2019 年 07 月 31 日

旁站人员 (签字):

2019 年 07 月 31 日