

## 旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-08-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |         |                                                                                                                                                 |    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2020.04.17          | 天气      | 多云                                                                                                                                              | 气温 | -2 / 15℃ |
| 施工部位                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AT <sub>2</sub> -11 | 旁站部位及工序 | C25 基础混凝土浇筑                                                                                                                                     |    |          |
| 旁站开始时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8:30                | 旁站结束时间  | 11:30                                                                                                                                           |    |          |
| <p>施工情况：</p> <p>1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。</p> <p>2、混凝土设计总方量 <u>12</u> m<sup>3</sup>、强度等级 <u>C25</u>。</p> <p>3、工器具组织情况：吊车 <u>1</u> 台、振动棒 <u>2</u> 套、坍落度桶 <u>1</u> 个、试块盒 <u>6</u> 组、发电机 <u>1</u> 台、砼运输车 <u>1</u> 台，水准仪 <u>1</u> 套。</p> <p>4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。</p> <p>5、现场应急药品等准备到位。</p> |                     |         |                                                                                                                                                 |    |          |
| <p>监理情况：</p> <p>1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。</p> <p>2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。</p> <p>3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。</p> <p>4、混凝土浇筑方量 <u>12</u> m<sup>3</sup></p> <p>5、现场坍落度值抽测情况：<u>173</u> mm, <u>175</u> mm, <u>176</u> mm.</p> <p>6、混凝土试块留置：一共 <u>2</u> 组，同条件养护 <u>1</u> 组，标养 <u>1</u> 组。</p>                       |                     |         |                                                                                                                                                 |    |          |
| <p>发现问题：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |         |                                                                                                                                                 |    |          |
| <p>处理意见：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |         |                                                                                                                                                 |    |          |
| <p>备注（包括处理结果）：</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">无</p>                                                                                                                                                                                                                                            |                     |         |                                                                                                                                                 |    |          |
| <p>施工单位（章）：</p> <div style="text-align: center;">  </div>                                                                                                                                                                       |                     |         | <p>项目监理部（章）：</p> <div style="text-align: center;">  </div> |    |          |
| <p>质检员（签字）：</p> <div style="text-align: center;">  </div>                                                                                                                                                                       |                     |         | <p>旁站人员（签字）：</p> <div style="text-align: center;">  </div> |    |          |
| <p>2020 年 04 月 17 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |         | <p>2020 年 04 月 17 日</p>                                                                                                                         |    |          |