

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-08-

日期	2020.04.06	天气	多云	气温	21/19℃
施工部位	A7	旁站部位及工序		C25 基础混凝土浇筑	
旁站开始时间：	9:30	旁站结束时间		11:30	

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1人，安全员 1人，现场管理人员 1人，施工人员 4人，技术员 1人。
- 2、混凝土设计总方量 15 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 15 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况：173 mm, 177 mm, 175 mm.
- 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：



质检员（签字）：

苑利伟 2020年04月06日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

周飞 2020年04月06日