

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-08-

AB21-001

日期	2019.11.17	天气	多云	气温	-1~ -13℃
施工部位	AB21	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇灌		
旁站开始时间:	9:30	旁站结束时间	15:30		
施工情况: 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 5.11m³、强度等级 C25。 3、工器具组织情况: 泵车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 2 台, 水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况: 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 5.11 m³ 5、现场坍落度值抽测情况: 171 mm, 174 mm, 175 mm. 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章): 74.2 质检员 (签字): 2019 年 11 月 17 日			项目监理部 (章): 2019 年 11 月 17 日 旁站人员 (签字):		