

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-08-

AB3-001

日期	2019. 11. 15	天气	白云	气温	-6~11℃
施工部位	AB3	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间	9:00	旁站结束时间	14:30		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 2345 m³、强度等级 C25。 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况： 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 2345 m³ 5、现场坍落度值抽测情况：175 mm, 177 mm, 172 mm. 6、混凝土试块留置：一共 6 组，同条件养护 3 组，标养 3 组。					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）： 			项目监理部（章）： 		
质检员（签字）： 2019 年 11 月 15 日			旁站人员（签字）： 2019 年 11 月 15 日		