


旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-08- AB6-001

日期	2019. 11. 08	天气	多云	气温	-1 ~ 13℃
施工部位	AB6	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间:	9:30	旁站结束时间	14:30		
施工情况: 1、施工人员组织情况: 质检员 <u>1</u> 人, 安全员 <u>1</u> 人, 现场管理人员 <u>1</u> 人, 施工人员 <u>4</u> 人, 技术员 <u>1</u> 人。 2、混凝土设计总方量 <u>10.96</u> m³、强度等级 <u>C25</u>。 3、工器具组织情况: 吊车 <u>1</u> 台、振动棒 <u>2</u> 套、坍落度桶 <u>1</u> 个、试块盒 <u>6</u> 组、发电机 <u>1</u> 台、砼运输车 <u>1</u> 台, 水准仪 <u>1</u> 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况: 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 <u>10.96</u> m³ 5、现场坍落度值抽测情况: <u>178</u> mm, <u>176</u> mm, <u>177</u> mm. 6、混凝土试块留置: 一共 <u>6</u> 组, 同条件养护 <u>3</u> 组, 标养 <u>3</u> 组。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章): 			项目监理部 (章): 		
质检员 (签字):  <u>2019</u> 年 <u>11</u> 月 <u>08</u> 日			旁站人员 (签字):  <u>2019</u> 年 <u>11</u> 月 <u>08</u> 日		