

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-08-

AT₁-2-001

日期	2019.11.16	天气	多云	气温	-2 ~ 12℃
施工部位	AT ₁ -2	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间	9:00	旁站结束时间	14:30		

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 1184 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 1184 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况：177 mm, 176 mm, 171 mm.
- 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组。

发现问题：

经检查，AT₁-2 基塔基础对角线偏大，达到 10mm。
不符合规范及图纸设计要求。

处理意见：

要求施工人员现场整改，控制在允许范围内。

备注（包括处理结果）：

已按要求整改。

施工单位（章）：

项目监理部（章）：

质检员（签字）：

旁站人员（签字）：

2019 年 11 月 16 日

2019 年 11 月 16 日