

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08-AT1-3-001

日期	2019.11.23	天气	多云	气温	-2~7℃
施工部位	AT1-3	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇灌		
旁站开始时间	9:30	旁站结束时间	15:00		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 27 m³、强度等级 C25。 3、工器具组织情况：泵车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 2 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况： 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 27 m³ 5、现场坍落度值抽测情况：175 mm, 171 mm, 173 mm. 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）： 陈立			项目监理部（章）： 李成		
质检员（签字）： 2019 年 11 月 23 日			旁站人员（签字）： 2019 年 11 月 23 日		