

# 旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-08- AT2-2-001

|                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |                                                                                                        |    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                       | 2020.04.01 | 天气      | 阴                                                                                                      | 气温 | -1°C-11°C |
| 施工部位                                                                                                                                                                                                                                     | AT2-2      | 旁站部位及工序 | C25 基础混凝土浇筑                                                                                            |    |           |
| 旁站开始时间                                                                                                                                                                                                                                   | 9:00       | 旁站结束时间  | 12:15                                                                                                  |    |           |
| <p>施工情况：</p> <p>1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。</p> <p>2、混凝土设计总方量 12 m³、强度等级 C25。</p> <p>3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。</p> <p>4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。</p> <p>5、现场应急药品等准备到位。</p> |            |         |                                                                                                        |    |           |
| <p>监理情况：</p> <p>1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。</p> <p>2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。</p> <p>3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。</p> <p>4、混凝土浇筑方量 11.24 m³</p> <p>5、现场坍落度值抽测情况：175 mm, 174 mm, 177 mm.</p> <p>6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组。</p>      |            |         |                                                                                                        |    |           |
| <p>发现问题：</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                                                                                                        |    |           |
| <p>处理意见：</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                                                                                                        |    |           |
| <p>备注（包括处理结果）：</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                              |            |         |                                                                                                        |    |           |
| <p>施工单位（章）：</p>                                                                                                                                       |            |         | <p>项目监理部（章）：</p>  |    |           |
| <p>质检员（签字）：</p> <p>2020年04月01日</p>                                                                                                                                                                                                       |            |         | <p>旁站人员（签字）：</p> <p>周飞 2020年04月01日</p>                                                                 |    |           |