

# 旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08-1573-5-00

|                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                        |             |    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                  | 2020.04.01 | 天气                                                                                                     | 阴           | 气温 | 7°C-11°C |
| 施工部位                                                                                                                                                                                                                                                | AT3-5      | 旁站部位及工序                                                                                                | C25 基础混凝土浇筑 |    |          |
| 旁站开始时间                                                                                                                                                                                                                                              | 8:00       | 旁站结束时间                                                                                                 | 13:50       |    |          |
| <p>施工情况：</p> <p>1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。</p> <p>2、混凝土设计总方量 27 m<sup>3</sup>、强度等级 C25。</p> <p>3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。</p> <p>4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。</p> <p>5、现场应急药品等准备到位。</p> |            |                                                                                                        |             |    |          |
| <p>监理情况：</p> <p>1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。</p> <p>2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。</p> <p>3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。</p> <p>4、混凝土浇筑方量 27 m<sup>3</sup></p> <p>5、现场坍落度值抽测情况：177 mm, 174 mm, 175 mm.</p> <p>6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组。</p>         |            |                                                                                                        |             |    |          |
| <p>发现问题：</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                        |             |    |          |
| <p>处理意见：</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                        |             |    |          |
| <p>备注（包括处理结果）：</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                        |             |    |          |
| <p>施工单位（章）：</p>                                                                                                                                                  |            | <p>项目监理部（章）：</p>  |             |    |          |
| <p>质检员（签字）：</p> <p>2020年04月01日</p>                                                                                                                                                                                                                  |            | <p>旁站人员（签字）：</p> <p>2020年04月01日</p>                                                                    |             |    |          |