

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08-

B11-001

日期	2020.03.23	天气	晴	气温	1°C-21°C
施工部位	B11	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间	8:30	旁站结束时间	13:30		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 7.22m³、强度等级 C25。 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况： 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 7.22 m³ 5、现场坍落度值抽测情况：177 mm, 176 mm, 179 mm. 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组。					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）： 王兴华 质检员（签字）： 2020 年 03 月 23 日			项目监理部（章）： 周天 旁站人员（签字）： 2020 年 03 月 23 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-08-B17-001

日期	2020.3.20	天气	晴	气温	0°C-18°C
施工部位	B17	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间	11:00	旁站结束时间	15:00		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 16 m³、强度等级 C25。 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况： 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 16 m³ 5、现场坍落度值抽测情况：176 mm, 178 mm, 177 mm. 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组。					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）： 质检员（签字）：		项目监理部（章）： 旁站人员（签字）：			
2020年03月20日		2020年03月20日			

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08-

B15-001

日期	2020.3.20	天气	晴	气温	0℃-18℃
施工部位	B15	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间	8:00	旁站结束时间	13:00		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 7.22 m³、强度等级 C25。 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况： 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 7.22 m³ 5、现场坍落度值抽测情况：178 mm，179 mm，177 mm。 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组。					
发现问题：模板缝隙过大，柱子保护层不均；					
处理意见：现场告诉施工人员整改。					
备注（包括处理结果）：已按要求整改完成					
施工单位（章）： 			项目监理部（章）： 		
质检员（签字）： 2020 年 3 月 20 日			旁站人员（签字）： 2020 年 3 月 20 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-08- B14-001

日期	202.03.21	天气	晴	气温	3℃-17℃
施工部位	B14	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间	8:00	旁站结束时间	13:00		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 17.45 m³、强度等级 C25。 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况： 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 17.45 m³ 5、现场坍落度值抽测情况： 179 mm, 178 mm, 176 mm. 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组。					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）： 质检员（签字）：			项目监理部（章）： 旁站人员（签字）：		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08-

AT27-001

日期	2020.03.24	天气	阴	气温	5℃-19℃
施工部位	AT2-7	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间:	9:00	旁站结束时间	13:00		
施工情况: 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 51.1 m³、强度等级 C25。 3、工器具组织情况: 吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况: 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 51.1 m³ 5、现场坍落度值抽测情况: 175 mm, 177 mm, 179 mm。 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章): 王文华 质检员 (签字): 2020 年 03 月 24 日			项目监理部 (章): 周飞 旁站人员 (签字): 2020 年 03 月 24 日		