

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-08- BT2-001

日期	<u>2019.11.16</u>	天气	<u>多云</u>	气温	<u>-2 ~ 12℃</u>
施工部位	<u>BT2</u>	旁站部位及工序	<u>C25 基础混凝土浇筑</u>		
旁站开始时间	<u>10:00</u>	旁站结束时间	<u>15:30</u>		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 <u>1</u> 人，安全员 <u>1</u> 人，现场管理人员 <u>1</u> 人，施工人员 <u>4</u> 人，技术员 <u>1</u> 人。 2、混凝土设计总方量 <u>27.7</u> m³、强度等级 <u>C25</u>。 3、工器具组织情况：吊车 <u>1</u> 台、振动棒 <u>2</u> 套、坍落度桶 <u>1</u> 个、试块盒 <u>6</u> 组、发电机 <u>1</u> 台、砼运输车 <u>1</u> 台，水准仪 <u>1</u> 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况： 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 <u>27.7</u> m³ 5、现场坍落度值抽测情况：<u>171</u> mm, <u>174</u> mm, <u>176</u> mm. 6、混凝土试块留置：一共 <u>6</u> 组，同条件养护 <u>3</u> 组，标养 <u>3</u> 组。					
发现问题： <u>无</u>					
处理意见： <u>无</u>					
备注（包括处理结果）： <u>无</u>					
施工单位（章）： 			项目监理部（章）： 		
质检员（签字）： <u>李立</u> 2019 年 11 月 16 日			旁站人员（签字）： <u>周飞</u> 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目 2019 年 11 月 16 日		