

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-05-F27-001

日期	2019.05.27	天气	多云	气温	7-22℃
施工部位	F27 风机机位	旁站部位及工序	基础混凝土浇筑		
旁站开始时间:	6:10	旁站结束时间	14:50		
施工情况:					
1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 16 人, 技术员 1 人。					
2、混凝土设计总方量 467 m ³ 、强度等级 C40。					
3、工器具组织情况: 泵车 2 台、振动棒 6 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 16 台, 水准仪 1 套。					
4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。					
5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况:					
1、大体积混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。					
2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。					
3、测温点已按方案要求布置完成。					
4、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。					
5、混凝土浇筑间隔时间 30 分钟, 混凝土浇筑方量 466 m ³					
6、现场坍落度值抽测情况: 175 mm, 179 mm, 178 mm。					
7、混凝土试块留置: 一共 6 组, 同条件养护 3 组, 标养 3 组。					
8、基础环环平复测: 过程差值: 0.3 mm/测量时间 10:30					
浇筑后差值: 0.5 mm/测量时间 14:55					
发现问题:					
一次浇筑混凝土太厚, 分层不清, 交接不清, 质量无法掌握。					
处理意见:					
分层下料, 分层捣固, 防止漏振。					
备注 (包括处理结果):					
已按要求整改。					
施工单位 (章):			项目监理部 (章):		
质检员 (签字): 2019 年 05 月 27 日			旁站人员 (签字): 2019 年 05 月 27 日		