

# 旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-<sup>05</sup>F33-001

|         |            |         |         |    |        |
|---------|------------|---------|---------|----|--------|
| 日期      | 2019.06.04 | 天气      | 多云      | 气温 | 14-28℃ |
| 施工部位    | F33 风机机位   | 旁站部位及工序 | 基础混凝土浇筑 |    |        |
| 旁站开始时间: | 6:10       | 旁站结束时间  | 15:45   |    |        |

## 施工情况:

- 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 16 人, 技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 467 m³、强度等级 C40。
- 3、工器具组织情况: 泵车 2 台、振动棒 6 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 16 台、对讲机 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

## 监理情况:

- 1、大体积混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。
- 3、测温点已按方案要求布置完成。
- 4、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
- 5、混凝土浇筑间隔时间 30 分钟, 混凝土浇筑方量 467 m³
- 6、现场坍落度值抽测情况: 180 mm, 176 mm, 177 mm。
- 7、混凝土试块留置: 一共 8 组, 同条件养护 3 组, 标养 5 组。
- 8、基础环环平复测: 过程差值: 0.2 mm/测量时间 11:00  
浇筑后差值: 0.3 mm/测量时间 16:00

基础坑内垃圾未清理干净。

## 处理意见:

立即清理。

## 备注 (包括处理结果):

已按要求整改。

施工单位 (章):

项目监理部 (章):

监理单位 (签字):

旁站人员 (签字):

2019年06月04日

2019年06月04日