

# 旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-05-F36-001

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                         |         |    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|
| 日期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019.06.03 | 天气                                                                                                      | 多云      | 气温 | 12-28℃ |
| 施工部位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F36 风机机位   | 旁站部位及工序                                                                                                 | 基础混凝土浇筑 |    |        |
| 旁站开始时间:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6:10       | 旁站结束时间                                                                                                  | 14:40   |    |        |
| <p>施工情况:</p> <p>1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 16 人, 技术员 1 人。</p> <p>2、混凝土设计总方量 467 m³、强度等级 C40。</p> <p>3、工器具组织情况: 泵车 2 台、振动棒 6 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 16 台, 水准仪 1 套。</p> <p>4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。</p> <p>5、现场应急药品等准备到位。</p>                                                                                                          |            |                                                                                                         |         |    |        |
| <p>监理情况:</p> <p>1、大体积混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。</p> <p>2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。</p> <p>3、测温点已按方案要求布置完成。</p> <p>4、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。</p> <p>5、混凝土浇筑间隔时间 20 分钟, 混凝土浇筑方量 468 m³</p> <p>6、现场坍落度值抽测情况: 179 mm, 175 mm, 178 mm。</p> <p>7、混凝土试块留置: 一共 8 组, 同条件养护 3 组, 标养 5 组。</p> <p>8、基础环环平复测: 过程差值: 0.2 mm/测量时间 10:00<br/>浇筑后差值: 0.3 mm/测量时间 15:00</p> |            |                                                                                                         |         |    |        |
| <p>发现问题:</p> <p>脱模剂涂刷不均、有漏刷。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                         |         |    |        |
| <p>处理意见:</p> <p>模板内侧凡脱模剂漏刷部位需重新涂刷。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                                                         |         |    |        |
| <p>备注 (包括处理结果):</p> <p>已按要求整改。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                         |         |    |        |
| <p>施工单位 (章):</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |            | <p>项目监理部 (章):</p>  |         |    |        |
| <p>质检员 (签字):</p> <p>2019 年 06 月 03 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | <p>旁站人员 (签字):</p> <p>2019 年 06 月 03 日</p>                                                               |         |    |        |