

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-05-740-001

日期	2019.06.05	天气	阴	气温	18-28℃
施工部位	740 风机机位	旁站部位及工序	基础混凝土浇筑		
旁站开始时间	6:00	旁站结束时间	16:10		

施工情况：

1. 施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 16 人，技术员 1 人。
2. 混凝土设计总方量 467 m³、强度等级 C40。
3. 工器具组织情况：泵车 2 台、振动棒 6 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 16 台，水准仪 1 套。
4. 备用振动棒、应急照明等准备齐全。
5. 现场应急药品等准备到位。

监理情况：

1. 大体积混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
2. 钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。
3. 测温点已按方案要求布置完成。
4. 混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
5. 混凝土浇筑间隔时间 55 分钟，混凝土浇筑方量 466 m³
6. 现场坍落度值抽测情况：179 mm, 177 mm, 179 mm。
混凝土试块留置：一共 8 组，同条件养护 3 组，标养 5 组。
8. 基础环环平复测：过程差值：0.3 mm/测量时间 9:50
浇筑后差值：0.4 mm/测量时间 16:20

发现问题：

振捣时间过短，气泡未完全排出。

处理意见：

延长振捣时间，让气泡完全排出，以免出现麻面。

备注（包括处理结果）：

已按要求整改。

施工单位（章）：

项目监理部（章）：

质检员（签字）：

旁站人员（签字）：

2019 年 06 月 05 日

2019 年 06 月 05 日