

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-05-K01-001

日期	2019.07.05	天气	多云	气温	19-29℃
施工部位	K01 风机机位	旁站部位及工序	C40 砼基础浇灌		
旁站开始时间:	7:00	旁站结束时间	19:00		
施工情况: 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 16 人, 技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 467 m³、强度等级 C40。 3、工器具组织情况: 泵车 2 台、振动棒 6 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 16 台, 水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况: 1、大体积混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、测温点已按方案要求布置完成。 4、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。 5、混凝土浇筑间隔时间 50 分钟, 混凝土浇筑方量 469 m³ 6、现场坍落度值抽测情况: 179 mm, 176 mm, 178 mm。 7、混凝土试块留置: 一共 8 组, 同条件养护 3 组, 标养 5 组。 8、基础环平复测: 过程差值: 0.2 mm/测量时间 9:20 浇筑后差值: 0.5 mm/测量时间 19:20					
发现问题: 基础坑内垃圾未清理干净。					
处理意见: 立即将基础坑内垃圾清理干净。					
备注 (包括处理结果): 已按要求整改。					
施工单位 (章): 			项目监理部 (章): 		
质检员 (签字): 2019 年 7 月 5 日			旁站人员 (签字): 2019 年 7 月 5 日		