

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-05-k03-001

日期	2019.07.27	天气	多云	气温	22-32℃
施工部位	k03 风机机位	旁站部位及工序	C40 砼基础浇灌		
旁站开始时间	7:00	旁站结束时间	16:30		

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 16 人，技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 467 m³、强度等级 C40。
- 3、工器具组织情况：泵车 2 台、振动棒 6 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 16 台，水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、大体积混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。
- 3、测温点已按方案要求布置完成。
- 4、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 5、混凝土浇筑间隔时间 45 分钟，混凝土浇筑方量 471 m³
- 6、现场坍落度值抽测情况：177 mm，179 mm，179 mm。
- 7、混凝土试块留置：一共 8 组，同条件养护 3 组，标养 5 组。
- 8、基础环环平复测：过程差值：0.3 mm/测量时间 9:30
浇筑后差值：0.4 mm/测量时间 17:00

发现问题：

在浇筑过程中，模板出现漏浆。

处理意见：

检查漏浆情况，堵严模板缝隙，随时处理好漏浆，钢筋紧固。

备注（包括处理结果）：

已按要求整改

施工单位（章）：

项目监理部（章）：

质检员（签字）：

旁站人员（签字）：



2019 年 7 月 27 日

2019 年 7 月 27 日