

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-05-K04-001

日期	2019.05.26	天气	多云	气温	11-22℃
施工部位	K04 风机机位	旁站部位及工序	基础混凝土浇筑		
旁站开始时间:	6:30	旁站结束时间	14:30		

人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 16 人, 技术员 1 人。

混凝土设计总方量 467 m³、强度等级 C40。

3、工器具组织情况: 泵车 2 台、振动棒 6 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 16 台, 水准仪 1 套。

4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。

5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

1、大体积混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。

2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。

3、测温点已按方案要求布置完成。

4、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。

5、混凝土浇筑间隔时间 30 分钟, 混凝土浇筑方量 467 m³

坍落度值抽测情况: 177 mm, 179 mm, 175 mm。

试块留置: 一共 6 组, 同条件养护 3 组, 标养 3 组。

6、基础环平复测: 过程差值: 0.1 mm/测量时间 10:20

浇筑后差值: 0.3 mm/测量时间 14:50

发现问题:

检查发现没有锚栓预埋件对称浇筑, 影响锚栓预埋件垂直度。

处理意见:

要求改变为对称浇筑。

备注 (包括处理结果):

已按要求整改

施工单位 (章):

项目监理部 (章):

质检员 (签字):

旁站人员 (签字):

2019 年 05 月 26 日

2019 年 05 月 26 日