

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号:

PGFD-PZ-ZHLL-08-

A2-001

日期	天气	气温
2019.10.29	晴	-3~16℃
施工部位	旁站部位及工序	
A2	C25 基础混凝土浇灌	
旁站开始时间:	旁站结束时间	
9:00	16:30	

施工情况:

- 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 184 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况: 泵车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 2 台, 水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 1184 m³
- 5、现场坍落度值检测情况: 175 mm, 176 mm, 173 mm。
- 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):  2019 年 10 月 29 日	项目监理部 (章):  2019 年 10 月 29 日
质检员 (签字): 	旁站人员 (签字): 

泵站监理记录表

工程名称：智慧能源城关9.95万千瓦风电项目

编号：

WZD-02-2019-08

AS-001

日期	2019.10.31	天气	4级风	气温	3~16℃
施工部位	AS	泵站运行及工作	C25 普通钢筋混凝土结构		
旁站开始时间	9:30	旁站结束时间	15:00		

施工情况：

1. 施工人员的配置情况：钢筋工 1 人，安全员 1 人，现场管理人員 1 人，施工人員 4 人，技术員 1 人。
2. 混凝土设计总方量 732 m³，浇筑等级 C25。
3. 3 套模具的情况：泵车 1 台，振捣棒 2 套，刮板刮平 1 个，试块盒 2 组，发电机 1 台，砂浆罐车 2 台，水磨石 1 套。
4. 各打板过程、刮板刮平等准备齐全。
5. 现场应设消防设施准备到位。

监理情况：

1. 混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
2. 钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。
3. 刮板刮平后检查，未发现变形及漏浆现象，一次浇筑成型，不需施工缝。
4. 混凝土浇筑方量 732 m³。
5. 混凝土浇筑值检测情况：175 mm, 177 mm, 179 mm。
6. 混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标准 1 组。

其他问题：


无

处理意见：

无

备注：（包括处理结果）。

无

施工单位（章）	项目监理部（章）
 质检员（签字）：2019年10月31日	旁站人员（签字）：  2019年10月31日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-02-ZHL-08 A4-001

日期	2019.11.03	天气	阴	气温	1~16℃
施工部位	A4		旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇灌	
旁站开始时间	9:30	旁站结束时间	15:30		

施工情况:

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人、安全员 1 人、现场管理人员 1 人、施工人员 4 人、技术人员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 184m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：泵车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 2 台、水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 184 m³
- 5、现场坍落度值检测情况：171 mm, 173 mm, 177 mm.
- 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组

发现问题:


无

处理意见:

无

备注（包括处理结果）:

无

施工单位（章）	项目监理部（章）:
	
质检员（签字）	旁站人员（签字）
2019年11月03日	2019年11月03日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHL-08/A13-001

日期	2019.10.31	天气	多云	气温	3~16℃
施工部位	A13	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇灌		
旁站开始时间:	10:00	旁站结束时间	14:30		

施工情况:

- 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 27 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况: 泵车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 2 台, 水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 27 m³
- 5、现场坍落度值检测情况: 171 mm, 174 mm, 173 mm。
- 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):	项目监理部 (章):
 质检员 (签字): 2019年10月31日	 旁站人员 (签字): 2019年10月31日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号:

PGED-PZ-ZHJL-08

AB4-001

日期	2019.11.06	天气	多云	气温	0~13℃
施工部位	AB4	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间:	9:00	旁站结束时间	13:00		

施工情况:

1. 施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。
2. 混凝土设计总方量 51 m³, 强度等级 C25。
3. 工器具组织情况: 吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。
4. 备用振动棒、应急照明等准备齐全。
5. 现场应急药品等准备到位。

监理情况:

1. 混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
2. 钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
3. 混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
4. 混凝土浇筑方量 51 m³
5. 现场坍落度值抽测情况: 178 mm, 179 mm, 176 mm。
6. 混凝土试块留置: 一共 6 组, 同条件养护 3 组, 标养 3 组。

发现问题:

经检查发现 AB4[#] 基础基础, 地脚螺栓根开偏大, 达到 12mm. 不符合规范要求。

处理意见:

要求施工人员进行整改。

备注 (包括处理结果):

已按要求整改完成。

施工单位 (章):	项目监理部 (章):
质检员 (签字):	旁站人员 (签字):
2019 年 11 月 06 日	2019 年 11 月 06 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHL-03-1814-001

日期	2019.11.06	天气	小雪	气温	0~13℃
施工部位	1814	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间	11:00	旁站结束时间	15:00		

施工情况：

1. 施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。
2. 混凝土设计总方量 511 m³，强度等级 C25。
3. 工具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台、水准仪 1 套。
4. 备用振动棒、应急照明等准备齐全。
5. 现场应急药品等准备到位。


监理情况：

1. 混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
2. 钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
3. 混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
4. 混凝土浇筑方量 511 m³
5. 现场坍落度值抽测情况：176 mm，178 mm，179 mm。
6. 混凝土试块留置：一共 6 组，同条件养护 3 组，标养 3 组。

发现问题：

处理意见：

备注（包括处理结果）：

施工单位（章）： 	项目监理部（章）： 
质检员（签字）： 2019年11月06日	旁站人员（签字）： 2019年11月06日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号:

PGFD-PZ-ZH-L-08-

AB12-001

日期	2019.11.07	天气	雾	气温	-1~10℃
施工部位	AB12	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间:	8:30	旁站结束时间	14:00		

施工情况:

- 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 16 m³, 强度等级 C25。
- 3、工具器具组织情况: 吊车 1 台、振捣棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。
- 4、备用振捣棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 16 m³
- 5、现场坍落度值检测情况: 180 mm, 176 mm, 179 mm。
- 6、混凝土试块留置: 一共 6 组, 同条件养护 3 组, 标养 3 组。

发现问题:


无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):	项目监理部 (章):
 质检员 (签字): 2019 年 11 月 07 日	 旁站人员 (签字): 2019 年 11 月 07 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08-AB9-e01

日期	2019.11.07	天气	微风	气温	-1~10℃
施工部位	AB9				
	旁站部位及工序				
	C25基础混凝土浇筑				
旁站开始时间:	10:30	旁站结束时间			
		14:30			

施工情况:

- 1、施工人员组织情况：质检员 1人，安全员 1人，现场管理人员 1人，施工人员 4人，技术员 1人。
- 2、混凝土设计总方量 692 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：吊车 1台、振动棒 2套、坍落度桶 1个、试块盒 6组、发电机 1台、砼运输车 1台、水准仪 1套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 692 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况: 176 mm, 178 mm, 180 mm.
- 6、混凝土试块留置：一共 6组，同条件养护 3组，标养 3组。

发现问题:



无

处理意见:

无

备注（包括处理结果）:

无

施工单位（章）： 	项目监理部（章）： 
质检员（签字）： 2019年11月07日	旁站人员（签字）： 2019年11月07日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHLL-08- Ab-001

日 期	<u>2019.11.07</u>	天 气	<u>bbz</u>	气温	<u>-1~10℃</u>
施工部位	<u>Ab</u>	旁站部位及工序		C25 基础混凝土浇灌	
旁站开始时间:	<u>9:00</u>	旁站结束时间		<u>15:30</u>	

施工情况:

1. 施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。
2. 混凝土设计总方量 72 m³、强度等级 C25。
3. 工器具组织情况: 泵车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 2 台, 水准仪 1 套。
4. 备用振动棒、应急照明等准备齐全。
5. 现场应急药品等准备到位。

监理情况:

1. 混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
2. 钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。
3. 混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
4. 混凝土浇筑方量 72 m³
5. 现场坍落度值检测情况: 173 mm, 175 mm, 177 mm。
6. 混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组

发现问题:


无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):	项目监理部 (章):
 质检员 <u>盛军</u> <u>2019</u> 年 <u>11</u> 月 <u>07</u> 日	旁站人员 (签字):  <u>2019</u> 年 <u>11</u> 月 <u>07</u> 日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号:

PGFD-PZ-ZHL-08-

AB6-001

日期	2019.11.08	天气	多云	气温	-1 ~ 13℃
施工部位	AB6	旁站部位及工序		C25 基础混凝土浇筑	
旁站开始时间:	9:30	旁站结束时间		14:30	

施工情况:

- 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 1096 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况: 吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 1096 m³
- 5、现场坍落度值检测情况: 178 mm, 176 mm, 177 mm。
- 6、混凝土试块留置: 一共 6 组, 同条件养护 3 组, 标养 3 组。

发现问题:


无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章)	项目监理部 (章):
 质检员 (签字): 2019年11月08日	 旁站人员 (签字): 2019年11月08日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHL-08-AB5-001

日期	2019.11.8	天气	多云	气温	-1-13℃
施工部位	AB5	旁站部位及工序	C25基础混凝土浇筑		
旁站开始时间:	8:30	旁站结束时间	11:50		

施工情况:

- 1、施工人员组织情况：质检员 1人，安全员 1人，现场管理人员 1人，施工人员 4人，技术员 1人。
- 2、混凝土设计总方量 $23.45m^3$ 、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：吊车 1台、振动棒 2套、坍落度桶 1个、试块盒 6组、发电机 1台、砼运输车 1台、水准仪 1套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 $23.45m^3$
- 5、现场坍落度值检测情况：177 mm, 180 mm, 179 mm。
- 6、混凝土试块留置：一共 1组，同条件养护 1组，标养 1组。

发现问题:


无

处理意见:

无

备注（包括处理结果）:

无

施工单位（章）:	项目监理部（章）:
 质检员（签字）: 2019年11月8日	 旁站人员（签字）: 2019年11月8日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHL-08-

AB7-001

日期	2019.11.09	天气	小雨	气温	0~11℃
施工部位	AB7	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间:	8:30	旁站结束时间	13:30		

施工情况:

- 1、施工人员组织情况: 质检员 1人, 安全员 1人, 现场管理人员 1人, 施工人员 4人, 技术员 1人。
- 2、混凝土设计总方量 517 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况: 吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。


监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 517 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况: 174 mm, 179 mm, 177 mm。
- 6、混凝土试块留置: 一共 6 组, 同条件养护 3 组, 标养 2 组。

发现问题:

处理意见:

备注 (包括处理结果):

施工单位 (章):  质检员 (签字):  2019 年 11 月 09 日	项目监理部 (章):  旁站人员 (签字):  2019 年 11 月 09 日
--	--

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHL-08-AB10-001

日期	天气	气温
2019.11.09	小雨	0~11℃
施工部位	旁站部位及工序	
AB10	C25 基础混凝土浇筑	
旁站开始时间：	旁站结束时间	
10:00	15:30	

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 16 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台、水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 16 m³
- 5、现场坍落度值抽检情况：180 mm, 177 mm, 176 mm。
- 6、混凝土试块留置：一共 6 组，同条件养护 3 组，标养 3 组。

发现问题：


无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：	项目监理部（章）：
 质检员（签字）： 2019年11月09日	 旁站人员（签字）： 2019年11月09日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHL-08-18B11-001

日期	天气	气温
2019.11.10	大风	-3~10℃
施工部位	旁站部位及工序	
18B11	C25基础混凝土浇筑	
旁站开始时间:	旁站结束时间	
9:30	14:00	

施工情况:

1. 施工人员组织情况: 质检员 1人, 安全员 1人, 现场管理人员 1人, 施工人员 4人, 技术员 1人。
2. 混凝土设计总方量 692 m³、强度等级 C25。
3. 工器具组织情况: 吊车 1台、振动棒 2套、坍落度桶 1个、试块盒 6组、发电机 1台、砼运输车 1台, 水准仪 1套。
4. 备用振动棒、应急照明等准备齐全。
5. 现场应急药品等准备到位。

监理情况:

1. 混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
2. 钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
3. 混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
4. 混凝土浇筑方量 692 m³
5. 现场坍落度值抽检情况: 180 mm, 179 mm, 176 mm。
6. 混凝土试块留置: 一共 6 组, 同条件养护 3 组, 标养 3 组。

发现问题:


无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):	项目监理部 (章):
 2019年11月09日	 2019年11月10日
质检员 (签字):	旁站人员 (签字):
	

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHL-08-18B8-001

日期	2019.11.11	天气	43℃	气温	-3~14℃
施工部位	18B8	旁站部位及工序	C25基础混凝土浇筑		
旁站开始时间:	9:30	旁站结束时间	14:00		

施工情况:

- 1、施工人员组织情况：质检员 1人、安全员 1人、现场管理人员 1人、施工人员 4人、技术员 1人。
- 2、混凝土设计总方量 245 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：吊车 1台、振动棒 2套、坍落度桶 1个、试块盒 5组、发电机 1台、砼运输车 1台、水准仪 1套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 245 m³
- 5、现场坍落度值检测情况：160 mm, 182 mm, 176 mm.
- 6、混凝土试块留置：一共 6组，同条件养护 3组，标养 3组。

发现问题:


无

处理意见:

无

备注（包括处理结果）:

无

施工单位（章）:	项目监理部（章）:
 质检员（签字）: 2019年11月11日	 旁站人员（签字）: 2019年11月11日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-08-AT5-2-001

日期	<u>2019.11.11</u>	天气	<u>bb云</u>	气温	<u>-3~14℃</u>
施工部位	<u>AT5-2</u>	旁站部位及工序		C25 基础混凝土浇筑	
旁站开始时间:	<u>10:00</u>	旁站结束时间		<u>15:00</u>	

施工情况:

- 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 27 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况: 吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 27 m³
- 5、现场坍落度值抽检情况: 180 mm, 179 mm, 176 mm。
- 6、混凝土试块留置: 一共 6 组, 同条件养护 3 组, 标养 3 组。

发现问题:


无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):	项目监理部 (章):
 质检员 (签字): <u>7.6.2</u> <u>2019</u> 年 <u>11</u> 月 <u>1</u> 日	 旁站人员 (签字): <u>周飞</u> <u>2019</u> 年 <u>11</u> 月 <u>1</u> 日

勞動管理記錄表

日期	2009.11.16	天气	多云	气温	-2~12℃
施工部位	A7-2-1	旁站部位及工种		C25 基础混凝土浇筑	
旁站开始时间	8:00	旁站结束时间		11:45	

- [illegible]

Figure 1

1. 鑽孔至孔口後已鑽，已鑽孔至鑽終點，鑽孔至鑽終點。
2. 鑽孔至鑽終點後已鑽，已鑽孔至鑽終點。
3. 鑽孔至鑽終點後已鑽，已鑽孔至鑽終點。
4. 鑽孔至鑽終點後已鑽，已鑽孔至鑽終點。
5. 鑽孔至鑽終點後已鑽，已鑽孔至鑽終點。
6. 鑽孔至鑽終點後已鑽，已鑽孔至鑽終點。
7. 鑽孔至鑽終點後已鑽，已鑽孔至鑽終點。
8. 鑽孔至鑽終點後已鑽，已鑽孔至鑽終點。
9. 鑽孔至鑽終點後已鑽，已鑽孔至鑽終點。
10. 鑽孔至鑽終點後已鑽，已鑽孔至鑽終點。

无

无

无

趙子龍的遺像

羅氏通商條約(卷一)

張曉明 (簽字)

看站人臉 (數字)



旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHIL-08-

B1-001

日期	2019.11.12	天气	微风	气温	-2~10℃
施工部位	B1	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间:	9:30	旁站结束时间	14:30		

施工情况:

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 2584 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振捣棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台、水准仪 1 套。
- 4、备用振捣棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 2584 m³
- 5、现场坍落度值抽检情况：176 mm, 174 mm, 180 mm.
- 6、混凝土试块留置：一共 6 组，同条件养护 3 组，标养 3 组。

发现问题:


无

处理意见:

无

备注（包括处理结果）:

无

施工单位（章）:	项目监理部（章）:
 质检员（签字）: <u>陈立</u> 2019年11月12日	 旁站人员（签字）: <u>李</u> 2019年11月12日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHIL-08

AB3-001

日期	2019.11.13	天气	雾 云	气温	-3 ~ -1℃
施工部位	AB3		旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑	
旁站开始时间	10:00		旁站结束时间	15:30	

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术人员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 $192m^3$ ，强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 $192m^3$ ， $176mm$ ， $177mm$ ， $174mm$ 。
- 5、现场坍落度值检测情况：共 6 组，同条件养护 3 组，标养 3 组。
- 6、混凝土试块留置：共 6 组，同条件养护 3 组，标养 3 组。

发现问题：

经检查，发现 AB3 地脚螺栓出口未加保护套，已让施工队整改。

处理意见：

要求施工队立即清理，并对螺栓出口加保护套。

备注（包括处理结果）：

已按要求整改。

施工单位（章）：  2019年11月13日	项目监理部（章）：  2019年11月13日
质检员（签字）： 	旁站人员（签字）： 

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-JZ-ZHJL-08-14318-001

日期	2019.11.13		天气	14℃	气温	-3~-1℃
施工部位	AB18		旁站部位及工序			
旁站开始时间	9:30		旁站结束时间		16:00	
					C25 基础混凝土浇筑	

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1人、安全员 1人、现场管理人员 1人、施工人员 4人、技术员 1人。
- 2、混凝土设计总方量 541 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：吊车 1台、振动棒 2套、明落度桶 1个、试块盒 6组、发电机 1台、砼运输车 1台、水准仪 1套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 541 m³
- 5、现场明落度值抽测情况：174 mm, 171 mm, 176 mm。
- 6、混凝土试块留置：一共 6 组，同条件养护 3 组，标养 3 组。

发现问题：


无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：	项目监理部（章）：
 质检员（签字）： 2019年11月13日	 旁站人员（签字）： 2019年11月13日