


旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08- AT1-1-001

日期	2019.11.14	天气	多云	气温	-5~10℃
施工部位	AT1-1	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间	9:30	旁站结束时间	15:00		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 <u>1184</u> m³、强度等级 <u>C25</u>。 3、工器具组织情况：吊车 <u>1</u> 台、振动棒 <u>2</u> 套、坍落度桶 <u>1</u> 个、试块盒 <u>6</u> 组、发电机 <u>1</u> 台、砼运输车 <u>1</u> 台，水准仪 <u>1</u> 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况： 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 <u>1184</u> m³ 5、现场坍落度值抽测情况：<u>179</u> mm, <u>174</u> mm, <u>178</u> mm. 6、混凝土试块留置：一共 <u>6</u> 组，同条件养护 <u>3</u> 组，标养 <u>3</u> 组。					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）： 			项目监理部（章）： 		
质检员（签字）： 2019 年 11 月 14 日			旁站人员（签字）： 2019 年 11 月 14 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-08- AB16-001

日期	2019.11.14	天气	多云	气温	-5 ~ 10℃
施工部位	AB16	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间	9:30	旁站结束时间	16:30		

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 511 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 511 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况：176 mm, 178 mm, 174 mm.
- 6、混凝土试块留置：一共 6 组，同条件养护 3 组，标养 3 组。

发现问题：

无


处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：



质检员（签字）：

2019年11月14日

项目监理部（章）：




旁站人员（签字）：

2019年11月14日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目


编号： PGFD-PZ-ZHJL-08- AB3-001

日期	2019. 11. 15	天气	白云	气温	-6~11℃
施工部位	AB3	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间:	9:00	旁站结束时间	14:30		
施工情况: 1、施工人员组织情况: 质检员 <u>1</u> 人, 安全员 <u>1</u> 人, 现场管理人员 <u>1</u> 人, 施工人员 <u>4</u> 人, 技术员 <u>1</u> 人。 2、混凝土设计总方量 <u>2345</u> m³、强度等级 <u>C25</u>。 3、工器具组织情况: 吊车 <u>1</u> 台、振动棒 <u>2</u> 套、坍落度桶 <u>1</u> 个、试块盒 <u>6</u> 组、发电机 <u>1</u> 台、砼运输车 <u>1</u> 台, 水准仪 <u>1</u> 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况: 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 <u>2345</u> m³ 5、现场坍落度值抽测情况: <u>175</u> mm, <u>177</u> mm, <u>172</u> mm。 6、混凝土试块留置: 一共 <u>6</u> 组, 同条件养护 <u>3</u> 组, 标养 <u>3</u> 组。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章): 			项目监理部 (章): 		
质检员 (签字): 2019 年 11 月 15 日			旁站人员 (签字): 2019 年 11 月 15 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-08- A8-001

日期	2019.11.15	天气	66 云	气温	-6~11℃
施工部位	A8	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间：	10:30	旁站结束时间	15:00		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 <u>6.62</u> m³、强度等级 <u>C25</u>。 3、工器具组织情况：吊车 <u>1</u> 台、振动棒 <u>2</u> 套、坍落度桶 <u>1</u> 个、试块盒 <u>6</u> 组、发电机 <u>1</u> 台、砼运输车 <u>1</u> 台，水准仪 <u>1</u> 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况： 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 <u>6.62</u> m³ 5、现场坍落度值抽测情况： <u>174</u> mm, <u>176</u> mm, <u>171</u> mm. 6、混凝土试块留置：一共 <u>6</u> 组，同条件养护 <u>3</u> 组，标养 <u>3</u> 组。					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）： 			项目监理部（章）： 		
质检员（签字）： 2019 年 11 月 15 日			旁站人员（签字）： 2019 年 11 月 15 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-08- AB17-001

日期	2019. 11. 15	天气	多云	气温	-6 ~ 11℃
施工部位	AB17	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间	10:00	旁站结束时间	17:30		

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 1096 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 1096 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况：171 mm, 173 mm, 177 mm.
- 6、混凝土试块留置：一共 6 组，同条件养护 3 组，标养 3 组。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：

项目监理部（章）：

质检员（签字）：

旁站人员（签字）：

2019 年 11 月 15 日

2019 年 11 月 15 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-08- B₃-001

日期	2019.11.16	天气	小雪	气温	-2~12℃
施工部位	B ₃	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间	10:00	旁站结束时间	14:30		

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 2584 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 2584 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况：175 mm, 177 mm, 172 mm.
- 6、混凝土试块留置：一共 6 组，同条件养护 3 组，标养 3 组。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：

项目监理部（章）：

质检员（签字）：

旁站人员（签字）：



2019年11月16日

2019年11月16日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-08-

BT2-001

日期	2019.11.16	天气	多云	气温	-2~12℃
施工部位	BT2	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间:	10:00	旁站结束时间	15:30		

施工情况:

- 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 ~~179~~ m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况: 吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 ~~179~~ m³
- 5、现场坍落度值抽测情况: 171 mm, 174 mm, 176 mm.
- 6、混凝土试块留置: 一共 6 组, 同条件养护 3 组, 标养 3 组。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):



项目监理部 (章):



质检员 (签字):

旁站人员 (签字):

2019年11月16日

2019年11月16日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-08-

AT₁-2-001

日期	2019.11.16	天气	多云	气温	-2~12℃
施工部位	AT ₁ -2	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间:	9:00	旁站结束时间	14:30		

施工情况:

- 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 1184 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况: 吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 1184 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况: 177 mm, 176 mm, 171 mm。
- 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组。

发现问题:

经检查, AT₁-2 基塔基础对角线偏大, 达到 10 mm。
不符合规范及图纸设计要求。

处理意见:

要求施工人员现场整改, 控制在允许范围内。

备注 (包括处理结果):

已按要求整改。

施工单位 (章):

项目监理部 (章):

质检员 (签字):

旁站人员 (签字):

2019 年 11 月 16 日

2019 年 11 月 16 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08-

AB21-001

日期	2019.11.17	天气	多云	气温	-1~13℃
施工部位	AB21	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇灌		
旁站开始时间	9:30	旁站结束时间	15:30		

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 544 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：泵车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 2 台，水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 544 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况：171 mm, 174 mm, 175 mm.
- 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：

项目监理部（章）：

质检员（签字）：

旁站人员（签字）：

2019年11月17日

2019年11月17日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-08- A3-001

日期	2019. 11. 19	天气	多云	气温	-13℃ ~ 4℃
施工部位	A3	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇灌		
旁站开始时间:	8:30	旁站结束时间	13:00		

施工情况:

- 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 11.84 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况: 泵车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 2 台, 水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 11.84 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况: 174 mm, 175 mm, 171 mm.
- 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):

项目监理部 (章):

质检员 (签字):

旁站人员 (签字):

2019 年 11 月 19 日

2019 年 11 月 19 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-08- AB2-001

日期	2019.11.19	天气	多云	气温	-13~4℃
施工部位	AB2	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇灌		
旁站开始时间	9:30	旁站结束时间	15:00		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 10.96 m³、强度等级 C25。 3、工器具组织情况：泵车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 2 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况： 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 10.96 m³ 5、现场坍落度值抽测情况：175 mm, 177 mm, 175 mm. 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）： 			项目监理部（章）： 		
质检员（签字）： 2019 年 11 月 19 日			旁站人员（签字）： 2019 年 11 月 19 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08- BT1-1-001

日期	2019.11.19	天气	多云	气温	-13 ~ 4℃
施工部位	BT1-1	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇灌		
旁站开始时间	10:30	旁站结束时间	16:00		

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 1184m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：泵车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 2 台，水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 1184 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况：173 mm, 175 mm, 171 mm.
- 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：


无

施工单位（章）：

项目监理部（章）：

质检员（签字）：

旁站人员（签字）：



旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08-ABI-001

日期	2019.11.20	天气	多云	气温	-9 ~ 7℃
施工部位	ABI	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇灌		
旁站开始时间	10:00	旁站结束时间	16:30		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 511m³、强度等级 C25。 3、工器具组织情况：泵车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 2 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况： 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 511 m³ 5、现场坍落度值抽测情况：175 mm, 173 mm, 177 mm. 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）： 			项目监理部（章）： 		
质检员（签字）： 2019 年 11 月 20 日			旁站人员（签字）： 2019 年 11 月 20 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-08-

BT1-2-001

日期	2019. 11. 20	天气	多云	气温	-9 ~ 7℃
施工部位	BT1-2	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇灌		
旁站开始时间:	9:00	旁站结束时间	15:30		

施工情况:

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 27 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：泵车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 2 台，水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 27 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况：174 mm, 177 mm, 179 mm.
- 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组

发现问题:

无

处理意见:

无

备注（包括处理结果）:


无

施工单位（章）:

项目监理部（章）:

质检员（签字）:

旁站人员（签字）:



旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08-


AT1-3-001

日期	2019.11.23	天气	多云	气温	-2 ~ 7℃
施工部位	AT1-3	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇灌		
旁站开始时间	9:30	旁站结束时间	15:00		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 27 m³、强度等级 C25。 3、工器具组织情况：泵车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 2 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况： 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 27 m³ 5、现场坍落度值抽测情况：175 mm, 171 mm, 173 mm. 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）： 质检员（签字）：		项目监理部（章）： 旁站人员（签字）：			
2019年11月23日		2019年11月23日			

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-08- A10-001

日期	2019.11.23	天气	小雪	气温	-2 ~ 7℃
施工部位	A10	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇灌		
旁站开始时间:	10:00	旁站结束时间	15:30		
施工情况: 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 1184 m³、强度等级 C25。 3、工器具组织情况: 泵车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 2 台、水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况: 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 1184 m³ 5、现场坍落度值抽测情况: 173 mm, 175 mm, 171 mm。 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组					
发现问题: 经检查, A10 基塔基础模板缝隙过大, 且模板四周未垫保护块。					
处理意见: 要求施工人员对模板现场整改, 模板四周加垫保护块。					
备注 (包括处理结果): 已按要求整改。					
施工单位 (章):  质检员 (签字): 2019 年 11 月 23 日			项目监理部 (章):  旁站人员 (签字): 2019 年 11 月 23 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08-ATS-1-001

日期	2019.11.24	天气	多云	气温	-7~-2℃
施工部位	ATS-1	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇灌		
旁站开始时间	9:30	旁站结束时间	15:00		

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 16 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：泵车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 2 台，水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 16 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况：172 mm，174 mm，177 mm。
- 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：

项目监理部（章）：

质检员（签字）：

旁站人员（签字）：



旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08-1318-001

日期	2019.11.25	天气	多云	气温	-16~0℃
施工部位	B18	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇灌		
旁站开始时间	10:00	旁站结束时间	16:30		

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 27 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：泵车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 2 台，水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 27 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况：175 mm, 173 mm, 177 mm.
- 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组

发现问题：

无

处理意见：


无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：

质检员（签字）：



项目监理部（章）：

旁站人员（签字）：



旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-08-

AB15-001

日期	2019.11.26	天气	多云	气温	-11~3℃
施工部位	AB15	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇灌		
旁站开始时间:	9:30	旁站结束时间	15:30		
施工情况: 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 2345m³、强度等级 C25。 3、工器具组织情况: 泵车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 2 组、发电机 1 台、砼运输车 2 台, 水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况: 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋管件隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 2345m³ 5、现场坍落度值抽测情况: 173 mm, 175 mm, 174 mm。 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章): 质检员 (签字): 2019 年 11 月 26 日			项目监理部 (章): 旁站人员 (签字): 2019 年 11 月 26 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-08- AB19-001

日期	2019.11.27	天气	多云	气温	-9-4℃
施工部位	AB19	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间:	10:20	旁站结束时间	17:30		

施工情况:

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 511 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 511 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况：180 mm, 181 mm, 180 mm.
- 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 2 组，标养 2 组。

发现问题:

无


处理意见:

无

备注（包括处理结果）:

无

施工单位（章）:



质检员（签字）:

项目监理部（章）:



旁站人员（签字）: