


旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-08-

日期	2020.04.05	天气	多云	气温	2 / 17℃
施工部位	1#T ₂ -14	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间:	14:30	旁站结束时间	19:00		
施工情况: 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 27 m³、强度等级 C25。 3、工器具组织情况: 吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况: 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 27 m³ 5、现场坍落度值抽测情况: 179 mm, 177 mm, 173 mm。 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章): 			项目监理部 (章): 		
质检员 (签字): 2020年04月05日			旁站人员 (签字): 2020年04月05日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-08-

日期	2020.04.05	天气	多云	气温	2/17℃
施工部位	AT ₂ -13	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间	12:00	旁站结束时间	14:00		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 9 m³、强度等级 C25。 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况： 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 9 m³ 5、现场坍落度值抽测情况：172 mm, 173 mm, 175 mm. 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组。					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）： 			项目监理部（章）： 		
质检员（签字）： 陈立 2020 年 04 月 05 日			旁站人员（签字）： 周飞 2020 年 04 月 05 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-08-

日期	2020.04.05	天气	多云	气温	2/17℃
施工部位	AT ₃ -1	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间:	8:30	旁站结束时间	11:30		

施工情况:

- 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 12 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况: 吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 12 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况: 177 mm, 175 mm, 178 mm.
- 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):



无

施工单位 (章):

项目监理部 (章):

质检员 (签字):

旁站人员 (签字):





2020年04月05日

2020年04月05日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目


编号： PGFD-PZ-ZHJL-08-

日期	2020.04.03	天气	多云	气温	-2/16℃
施工部位	AT3-2	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间	14:50	旁站结束时间	17:20		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 7 m³、强度等级 C25。 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况： 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 7 m³ 5、现场坍落度值抽测情况：173 mm, 172 mm, 174 mm. 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组。					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）： 			项目监理部（章）： 		
质检员（签字）： 2020年04月03日			旁站人员（签字）： 2020年04月03日		

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-08-

日期	2020.04.03	天气	多云	气温	-2/16℃
施工部位	AT ₂ -6	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间:	9:30	旁站结束时间	14:30		
施工情况: 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 <u>16</u> m³、强度等级 <u>C25</u>。 3、工器具组织情况: 吊车 <u>1</u> 台、振动棒 <u>2</u> 套、坍落度桶 <u>1</u> 个、试块盒 <u>6</u> 组、发电机 <u>1</u> 台、砼运输车 <u>1</u> 台, 水准仪 <u>1</u> 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况: 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 <u>16</u> m³ 5、现场坍落度值抽测情况: <u>175</u> mm, <u>177</u> mm, <u>178</u> mm。 6、混凝土试块留置: 一共 <u>2</u> 组, 同条件养护 <u>1</u> 组, 标养 <u>1</u> 组。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章):  2020年4月03日			项目监理部 (章):  2020年04月03日		
质检员 (签字): 2020年4月03日			旁站人员 (签字): 2020年04月03日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-08-

日期	2020.04.02	天气	多云	气温	-5/13℃
施工部位	AT2-9	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间	9:30	旁站结束时间	14:20		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。 2、混凝土设计总方量 12 m³、强度等级 C25。 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况： 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 12 m³ 5、现场坍落度值抽测情况：176 mm, 175 mm, 178 mm. 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组。					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）： 质检员（签字）： 2020 年 04 月 02 日			项目监理部（章）： 旁站人员（签字）： 2020 年 04 月 02 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源佩关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJC-08- B11-001

日期	2020.03.23	天气	晴	气温	10-21℃
施工部位	B11	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间：	8:30	旁站结束时间	13:30		

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人、安全员 1 人、现场管理人员 1 人、施工人员 4 人、技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 722 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台、水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 722 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况： 177 mm, 176 mm, 179 mm。
- 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：

项目监理部（章）：

质检员（签字）：

旁站人员（签字）：

2020 年 3 月 23 日

2020 年 3 月 23 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：

PGFD-PZ-ZHL-08-B17-001

日期	2020.3.20	天气	晴	气温	0℃~18℃
施工部位	B17 旁站部位及工序				
旁站开始时间:	11:00	旁站结束时间	15:00		
C25 基础混凝土浇筑					

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 16 m³，强度等级 C25。
- 3、工具器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 16 m³
- 5、现场坍落度值检测情况：176 mm，178 mm，177 mm。
- 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组。

发现问题：

无


处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：	项目监理部（章）：
质检员（签字）：	旁站人员（签字）：



旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：

PGFD-PZ-ZHL-08-

8.15-001

日期	2020.3.20	天气	晴	气温	0℃-18℃
施工部位	B15	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间：	8:00	旁站结束时间	13:00		

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 122 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振捣棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台、水准仪 1 套。
- 4、备用振捣棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 122 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况：118 mm, 119 mm, 117 mm.
- 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组。

发现问题：


模板缝隙过大. 柱子保护层不均;

处理意见：

现场告诉施工人员进行整改.

备注（包括处理结果）：

已按要求整改完成

施工单位（章）： 	项目监理部（章）： 
质检员（签字）： 2020年3月20日	旁站人员（签字）： 2020年3月20日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08-B14-001

日期	2020.03.21	天气	晴	气温	5℃-17℃
施工部位	B14 旁站部位及工序 C25 基础混凝土浇筑				
旁站开始时间：	8:00	旁站结束时间	13:00		

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 17.8 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台、水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 17.45 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况：179 mm，178 mm，176 mm。
- 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：	项目监理部（章）：
质检员（签字）：	旁站人员（签字）：



2020年03月21日



2020年03月21日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08-AT21-001

日期	天气	气温
2020.03.24	阴	5℃-19℃
施工部位	旁站部位及工序	
AT2-7	C25 基础混凝土浇筑	
旁站开始时间:	旁站结束时间	
9:00	13:00	

施工情况:

- 1、施工人员组织情况: 质检员 1人、安全员 1人、现场管理人员 1人, 施工人员 4人, 技术员 1人。
- 2、混凝土设计总方量 511 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况: 吊车 1台、振动棒 2套、坍落度桶 1个、试块盒 6组、发电机 1台、砼运输车 1台, 水准仪 1套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 511 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况: 175 mm, 177 mm, 179 mm。
- 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组。

发现问题:



无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):	项目监理部 (章):
 质检员 (签字): 王文华 2020年03月24日	 旁站人员 (签字): 周飞 2020年03月24日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHIL-08-A1-09

日期	2020.03.25	天气	多云	气温	5℃-20℃
施工部位	A1	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间	9:00	旁站结束时间	12:30		
施工情况： 1、施工人员组织情况：质检员 1人，安全员 1人，现场管理人员 1人，施工人员 4人，技术员 1人。 2、混凝土设计总方量 17.54m³、强度等级 C25。 3、工器具组织情况：吊车 1台、振动棒 2套、坍落度桶 1个、试块盒 6组、发电机 1台、砼运输车 1台、水准仪 1套。 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。 5、现场应急药品等准备到位。					
监理情况： 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。 4、混凝土浇筑方量 17.54 m³ 5、现场坍落度值抽测情况： 175 mm, 176 mm, 177 mm. 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组。					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）：  质检员（签字）： 2020年03月21日		项目监理部（章）：  旁站人员（签字）： 2020年03月25日			

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHL-08-B2-001

日期	2020.03.25	天气	多云	气温	5℃-20℃
施工部位	B2.		旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑	
旁站开始时间:	10:00	旁站结束时间	14:00		

施工情况:

- 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 928 m³, 强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况: 吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 928 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况: 179 mm, 177 mm, 178 mm。
- 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组。


发现问题: 混凝土浇筑. 地脚螺栓致保护.

处理意见:

通知施工人员对地脚螺栓进行保护.

备注 (包括处理结果):

已进行保护.

施工单位 (章): 	项目监理部 (章): 
质检员 (签字): 2020年3月25日	旁站人员 (签字): 周 1 2020年03月25日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHL-08-B5-001

日期	2020.03.26	天气	阴	气温	-2℃-18℃
施工部位	B5	旁站部位及工序	C25基础混凝土浇筑		
旁站开始时间：	9:30	旁站结束时间	13:40		

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1人，安全员 1人，现场管理人员 1人，施工人员 4人，技术员 1人。
- 2、混凝土设计总方量 11.64m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：吊车 1台、振动棒 2套、坍落度桶 1个、试块盒 6组、发电机 1台、砼运输车 1台、水准仪 1套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 11.64 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况： 179 mm, 176 mm, 175 mm.
- 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：	项目监理部（章）：
质检员（签字）：	旁站人员（签字）：
2020年03月26日	2020年03月26日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08 B4-001

日期	2020.03.27	天气	晴	气温	-6℃~6℃
施工部位	B4	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间	8:50	旁站结束时间	12:15		

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1人，安全员 1人，现场管理人员 1人，施工人员 4人，技术员 1人。
- 2、混凝土设计总方量 7.02 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：吊车 1台、振动棒 2套、坍落度桶 1个、试块盒 6组、发电机 1台、砼运输车 1台，水准仪 1套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 7.02 m³
- 5、现场坍落度值抽样情况：175 mm，176 mm，177 mm。
- 6、混凝土试块留置：一共 2组，同条件养护 1组，标养 1组。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）： 	项目监理部（章）： 
质检员（签字）： 王亚平 2020年03月27日	旁站人员（签字）： 周飞 2020年03月27日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08-AF2-5-001

日期	20.03.28	天气	多云	气温	-5℃-11℃
施工部位	A12-5	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间:	9:15	旁站结束时间	12:00		

施工情况:

- 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 1128m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况: 吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台、水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 1124 m³
- 5、现场坍落度值检测情况: 177 mm, 178 mm, 175 mm。
- 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):	项目监理部 (章):
质检员 (签字): 2020 年 3 月 28 日	旁站人员 (签字): 2020 年 03 月 28 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08 AT2-8-001

日期	2020-03-29	天气	阴	气温	10℃-14℃
施工部位	AT2-8				
		旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间：	8:45	旁站结束时间	11:50		

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 1124 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 1124 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况：114 mm, 116 mm, 118 mm.
- 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组。

发现问题：



无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：	项目监理部（章）：
 2020年03月29日	 2020年03月29日
质检员（签字）：	旁站人员（签字）：
 2020年03月29日	 2020年03月29日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08-AT23-001

日期	天气	气温
2020.03.30	多云	-1℃~18℃
施工部位	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑
AT2-3		
旁站开始时间:	旁站结束时间	
8:00	13:30	

施工情况:

1. 施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。
2. 混凝土设计总方量 52 m³、强度等级 C25。
3. 工器具组织情况: 吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台、水准仪 1 套。
4. 备用振动棒、应急照明等准备齐全。
5. 现场应急药品等准备到位。

监理情况:

1. 混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
2. 钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
3. 混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
4. 混凝土浇筑方量 51.1 m³
5. 现场坍落度值抽检情况: 174 mm, 175 mm, 179 mm.
6. 混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):

项目监理部 (章):

质检员 (签字):

2020年03月30日

旁站人员 (签字):

2020年03月30日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-08-A9-09

日 期	天 气	气 温
2020.03.31	多云	0℃-14℃
施工部位	旁站部位及工序	
A9	C25 基础混凝土浇筑	
旁站开始时间:	旁站结束时间	
8:15	15:40	

施工情况:

- 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 52 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况: 吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台, 水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型, 不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 51.41 m³
- 5、现场坍落度值检测情况: 177 mm, 170 mm, 175 mm。
- 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组。

发现问题:



无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):	项目监理部 (章):
 2020年03月31日	 2020年03月31日
质检员 (签字):	旁站人员 (签字):
	

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHL-08-

AT2-2-01

日期	2020.04.01	天气	阴	气温	-1°C-11°C
施工部位	AT2-2	旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		
旁站开始时间:	9:00	旁站结束时间	12:15		

施工情况:

- 1、施工人员组织情况: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人, 技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 12 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况: 吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、拖运输车 1 台、水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况:

- 1、混凝土专项方案已批准, 已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实, 模板无变形及漏浆现象, 一次浇筑成型, 不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 11.24 m³
- 5、现场坍落度值检测情况: 115 mm, 174 mm, 177 mm.
- 6、混凝土试块留置: 一共 2 组, 同条件养护 1 组, 标养 1 组。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):	项目监理部 (章):
质检员 (签字):	旁站人员 (签字):



2020年04月01日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：

PGFD-PZ-ZHL-08-

15135-09

日期	2020.04.01	天气	阴	气温	12.11℃
施工部位	AT3-5				
旁站开始时间：	8:00	旁站结束时间	13:50		
		旁站部位及工序	C25 基础混凝土浇筑		

施工情况：

- 1、施工人员组织情况：质检员 1 人，安全员 1 人，现场管理人员 1 人，施工人员 4 人，技术员 1 人。
- 2、混凝土设计总方量 27 m³、强度等级 C25。
- 3、工器具组织情况：吊车 1 台、振动棒 2 套、坍落度桶 1 个、试块盒 6 组、发电机 1 台、砼运输车 1 台，水准仪 1 套。
- 4、备用振动棒、应急照明等准备齐全。
- 5、现场应急药品等准备到位。

监理情况：

- 1、混凝土专项方案已批准，已进行全员技术、安全交底工作。
- 2、钢筋及预埋螺栓隐蔽验收已完成。
- 3、混凝土振捣密实，模板无变形及漏浆现象。一次浇筑成型，不留施工缝。
- 4、混凝土浇筑方量 27 m³
- 5、现场坍落度值抽测情况：177 mm, 174 mm, 175 mm。
- 6、混凝土试块留置：一共 2 组，同条件养护 1 组，标养 1 组。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：	项目监理部（章）：
质检员（签字）：	旁站人员（签字）：
2020年04月01日	2020年04月01日