


旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-FZ-DHL-01-001

日期	2019.7.18	天气	多云	气温	20-32℃
施工部位	B03 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	上午 8:30	旁站结束时间	下午 4:30		
施工情况: 1. 技术员 1 人, 质检员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 8 人 2. 机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台, 洒水车 1 台。 3. 灰土挤密桩桩径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 7.1m, 桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩密片处理 4. 碎石灰与土的体积配合比为 2:8, 2:8 灰土搅拌均匀。					
监理情况: 1. 施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合规 2. 人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3. 现场检测挤密桩桩长 7.1m, 7.1m, 7.01m。 4. 施工单位压实度实验, 检测压实度系数 0.97, 0.97。 5. 设计总吨数 307 吨, 回填成桩 39 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 5次, 吹4次 6. 施工过程符合操作程序和已批准的施工方案。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果):					
施工单位 (章):  质检员 (签字): 219 2019年7月18日			项目监理部 (章):  旁站人员 (签字): 胡宗军 2019年7月18日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01-002

日期	20.9.7.19	天气	阴	气温	19-27℃
施工部位	B03 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	昨 8:20	旁站结束时间	下午 3:00		
施工情况： 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 7.5m，桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。					
监理情况： 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 7.8m、7.5m、7.5m。 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。 5、设计总根数 307 根，回填成桩 29 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：4次 5次 5次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题： 抽查发现灰土 400 计量不准。					
处理意见： 要求重新按设计要求拌合					
备注（包括处理结果）： 复查灰土拌合符合设计要求					
施工单位（章）：  质检员（签字）： 2020 年 7 月 19 日			项目监理部（章）：  旁站人员（签字）： 2020 年 7 月 19 日		

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-01- 003

日期	2019. 7. 21	天气	晴	气温	18-31℃
施工部位	1303 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	8:20	旁站结束时间	14:53		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 7.5 m,桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 7.02 m、7.54 m、7.58 m。
- 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97 0.98。
- 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 50 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 5次 42次 4次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

检查发现灰土含水量少。

处理意见:

要求施工单位增加灰土含水量。

备注 (包括处理结果):

施工已调整洒水车加水, 灰土含水量符合要求。

施工单位 (章):

项目监理部 (章):

质检员 (签字):

旁站人员 (签字):

2019年7月20日

2019年7月20日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-01-004

日期	2019.7.21	天气	多云	气温	16-33℃
施工部位	B03 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	上午 8:15	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。
3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 7.5m, 桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
3、现场抽测挤密桩桩长 7.5m, 7.5m, 7.61m。
4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97, 0.97。
5、设计总根数 307 根, 回填成桩 15 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 52 427 423
6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):

质检员 (签字):

2019 年 7 月 21 日

项目监理部 (章):

旁站人员 (签字):

2019 年 7 月 21 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01- 005

日期	2019.7.22	天气	阴转雨	气温	17-25℃
施工部位	B03 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	14:2:30	旁站结束时间	下午: 5:30		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 7.5m,桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
3、现场抽测挤密桩桩长 7.5m, 7.5m, 7.61m。
4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.98。
5、设计总根数 307 根，回填成桩 15 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：4次, 5次, 5次。
6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注（包括处理结果）:

无

施工单位（章）:

项目监理部（章）:

质检员（签字）:

旁站人员（签字）:

217

2019 年 7 月 22 日

2019 年 7 月 22 日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-01- 006

日期	2019.7.23	天气	多云	气温	16-32℃
施工部位	B03 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	17:08:20	旁站结束时间	下午 5:15		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 7.5m, 桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 7.5m, 7m, 7.0m。
- 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数。
- 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 38 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 5次, 4次, 5次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

抽查发现灰土桩净长不符合设计要求

处理意见:

要求乙方重新成桩并检测

备注 (包括处理结果):

复测桩净长符合设计要求

施工单位 (章):

项目监理部 (章):

质检员 (签字):

旁站人员 (签字):

2019 年 7 月 23 日

2019 年 7 月 23 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01-007

日期	2019.7.24	天气	多云	气温	17-32℃
施工部位	B03 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	下午 8:25	旁站结束时间	下午 6:10		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 2.5m，桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
3、现场抽测挤密桩桩长 7.5m、7.5m、7.6m。
4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.97。
5、设计总根数 307 根，回填成桩 43 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：十次 6 次。
6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：

项目监理部（章）：

质检员（签字）：

旁站人员（签字）：

2019 年 7 月 24 日

2019 年 7 月 24 日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-01-008

日期	2019.7.25	天气	多云	气温	17-31℃
施工部位	B03 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	上午 8:22	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 38m, 桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 7.53m, 7.6m, 7.58m。
- 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97, 0.97。
- 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 38 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 5次 5次 5次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):

项目监理部 (章):

质检员 (签字):

旁站人员 (签字):

2019年7月25日

2019年7月25日

胡学东
2019年7月25日

2019年7月25日