

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01- 007

日期	2019. 7 11	天气	多云	气温	16-28℃
施工部位	B07 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	上午 8:15	旁站结束时间	下午 6:01		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 7.5 m，桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 7.53m, 7.64m, 7.55m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 36 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次, 4次, 5次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：



质检员（签字）：

胡学东

2019 年 7 月 11 日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

2019 年 7 月 11 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01-002

日期	2019. 7. 12	天气	阴	气温	11-30℃
施工部位	B07 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	17:10	旁站结束时间	17:55		
施工情况： 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台，洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 7.5m，桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。					
监理情况： 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 7.53m、7.56m、7.6m。 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.98。 5、设计总根数 307 根，回填成桩 62 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次、4次、5次。 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题： 检查发现 2:8 灰土拌合计量不准确，拌合不均匀					
处理意见： 要求施工班组暂停浇筑，重新拌合灰土					
备注（包括处理结果）： 复测灰土拌合符合设计要求，同意继续施工					
施工单位（章）： 		项目监理部（章）： 			
质检员（签字）： 2019 年 7 月 12 日		旁站人员（签字）： 2019 年 7 月 12 日			

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01-003

日期	2019.7.13	天气	阴	气温	16-30℃
施工部位	B07 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	14:10	旁站结束时间	15:50		

施工情况：

1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人

2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。

3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 7.5 m,桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理

4、消石灰与土的体积配合比为 2:8； 2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理

2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位

3、现场抽测挤密桩桩长 7.52m、6.9m、7.54m。

4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.97。

5、设计总根数 307 根，回填成桩 60 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：4 次 5 次 5 次。

6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

检查发现灰土桩成孔深度不符合设计要求

处理意见：

要求继续锤击成桩孔至设计要求

备注（包括处理结果）：

复查成孔后桩深符合设计要求

施工单位（章）：  质检员（签字）：217 2019 年 7 月 13 日	项目监理部（章）：  旁站人员（签字）：胡学东 2019 年 7 月 13 日
---	--

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01-004

日期	2019.7.15	天气	多云	气温	19-30℃
施工部位	B07 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	上午 8:10	旁站结束时间	下午 5:50		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台，洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 7.5m，桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理

- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位

- 3、现场抽测挤密桩桩长 7.53m、7.56m、7.61m。

- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.97。

- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 62 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5 次、5 次、4 次

- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

检查发现填桩灰土中含树根及杂草。

处理意见：

要求施工方安排人员清理灰土中杂物

备注（包括处理结果）：

复查灰土填料中杂物已清理干净

施工单位（章）：

项目监理部（章）：

质检员（签字）：

旁站人员（签字）：



2019 年 7 月 15 日

2019 年 7 月 15 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01-005

日期	2019.7.17	天气	晴	气温	16-30℃
施工部位	B07 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	上午 8:10	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 7.5m，桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
3、现场抽测挤密桩桩长 7.82m、7.61m、7.6m。
4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.97。
5、设计总根数 307 根，回填成桩 37 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5 次 5 次 4 次。
6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

无

处理意见：


无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：

质检员（签字）：



2019年7月17日

项目监理部（章）：

旁站人员（签字）：



2019年7月17日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01-006

日期	2019.7.18	天气	阴	气温	20-32℃
施工部位	1307 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	14:10	旁站结束时间	17:55		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 7.5m，桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 7.53m、7.62m、7.54m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 50 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：52次，2次，2次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

检查成桩锤击次数未抽测次数锤击

处理意见：

要求施工方停止填料，按每米增加锤击次数。

备注（包括处理结果）：

复测打桩锤击次数符合要求，同意施工。

施工单位（章）：

质检员（签字）：



2019年7月18日

项目监理部（章）：

旁站人员（签字）：



2019年7月18日