

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01- 001

日期	2019. 6. 26	天气	阴	气温	16-26℃
施工部位	B14 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	17:10.	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 7.5 m,桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8； 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 7.8 m. 7.5 m. 7.6 m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 35 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 5次 4次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注（包括处理结果）:

无

施工单位（章）:



质检员（签字）:

2019年6月26日

项目监理部（章）:



旁站人员（签字）:

2019年6月26日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01- 002

日期	2016.6.28	天气	阴	气温	16-26℃
施工部位	B14 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	14:10	旁站结束时间	17:00		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 7.5m,桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 7.5m, 7.8m, 6.5m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 62 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：52 52 42
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

测量有误差 沉降不符规范要求

处理意见:

要求施工方暂停回填灰土，继续成孔。

备注（包括处理结果）:

经复测桩长符合规范要求。

施工单位（章）:

项目监理部（章）:

质检员（签字）:

旁站人员（签字）:

2016年6月28日

2016年6月28日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01- 603

日期	2019.6.29	天气	晴	气温	13-28℃
施工部位	B14 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	14:05	旁站结束时间	19:00		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 7.5m，桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 7.6m、7.8m、7.5m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 60 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：4次 5次 5次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

检查发现土中含树草根等杂物

处理意见：

要求施工方安排人员清除杂物

备注（包括处理结果）：

复查土中杂物已清理干净。

施工单位（章）：



质检员（签字）：

2019年6月29日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目
监理项目部

2019年6月29日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01- 0004

日期	2019.6.30	天气	晴	气温	13-26℃
施工部位	B.4 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	14:50	旁站结束时间	17:00		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 7.5m,桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8； 2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 7.5m、7.62m、7.54m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.98。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 62 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 42次 42次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：



质检员（签字）：

2019年6月30日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

2019年6月30日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01-005

日期	2019.7.1	天气	晴	气温	16-30℃
施工部位	B14 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	14:10	旁站结束时间	14:50		

施工情况:

1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人

2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。

3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 7.5m,桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理

4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理

2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位

3、现场抽测挤密桩桩长 7.57m、7.52m、7.56m。

4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.98。

5、设计总根数 307 根，回填成桩 50 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 4次 5次。

6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

抽查发现 2:8 灰土计量不准确

处理意见:

要求施工方加大消石灰量重新拌合

备注（包括处理结果）:

复测 2:8 灰土拌合准确均可

施工单位（章）:	项目监理部（章）:
质检员（签字）:  2019年7月1日	旁站人员（签字）:  2019年7月1日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01- 006

日期	2019. 7. 2	天气	晴	气温	16-32℃
施工部位	B14 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	14:10	旁站结束时间	14:50		
施工情况： 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 7.3m,桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。					
监理情况： 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 7.6m, 7.5m, 7.58m 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.91, 0.98 5、设计总根数 307 根，回填成桩 38 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 5次 4次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）：  质检员（签字）：[Signature] 2019 年 7 月 2 日			项目监理部（章）：  旁站人员（签字）：[Signature] 2019 年 7 月 2 日		