

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01- 001

日期	2019. 7. 22	天气	阴转雨	气温	17-25℃
施工部位	F02 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	上午 8:16	旁站结束时间	上午 10:40		
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6.1m. 6.7m. 6.4m。 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。 5、设计总根数 307 根，回填成桩 15 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：40次 50次 40次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注（包括处理结果）: 无					
施工单位（章）: 质检员（签字）: 2019 年 7 月 22 日			项目监理部（章）: 旁站人员（签字）: 2019 年 7 月 22 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01- 002

日期	2019.7.23	天气	多云	气温	16-32℃
施工部位	7# 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	上午 8:15	旁站结束时间	下午 6:10		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6.5m、6.42m、6.47m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 58 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 4次 4次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

检查发现灰土2:8.计号不符

处理意见:

要求重新按设计要术拌合灰土

备注（包括处理结果）:

复查灰土拌合符合设计要求

施工单位（章）:

项目监理部（章）:

质检员（签字）:

旁站人员（签字）



2019年7月23日

2019年7月23日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-01- 003

日期	2019.7.24	天气	多云	气温	17-32℃
施工部位	702 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	昨. 8:15	旁站结束时间	昨. 6:00		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 6.4m, 桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6.52m、6.66m、6.47m。
- 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97、0.97。
- 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 55 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 5次、4次、5次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

检查发现灰土中有树根、杂草、垃圾

处理意见:

要求施工方安排人员清理

备注 (包括处理结果):

已安排人员清理干净, 同意继续用灌注

施工单位 (章):

质检员 (签字):



2019年7月24日

项目监理部 (章):

旁站人员 (签字):



2019年7月24日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01-004

日期	2019. 7. 25	天气	阴	气温	17-31℃
施工部位	702 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	8:15	旁站结束时间	17:40		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6.45m, 6.5m, 6.4m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 53 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 4次 4次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注（包括处理结果）:

无

施工单位（章）:



质检员（签字）:

2019年7月25日

项目监理部（章）:



旁站人员（签字）:

2019年7月25日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01- 605、

日期	2019.7.26	天气	晴	气温	20-33℃
施工部位	70# 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	14:05	旁站结束时间	17:30		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6.67m、6.6m、6.52m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.91 0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 54 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 4次 5次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：



质检员（签字）：

2019年7月26日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

2019年7月26日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01-006

日期	2019.7.27	天气	阴	气温	22-32℃
施工部位	7# 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	上午 8:20	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台、装载机 1 台、发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 6.4m，桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6.48m、6.67m、6.51m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.98。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 48 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：502、454 次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：

质检员（签字）：

2019年7月27日

项目监理部（章）：

旁站人员（签字）：

智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目
监理项目部

2019年7月27日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01- 007

日期	20.9.7. 28	天气	中雨	气温	17-26℃
施工部位	702 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	上午 8:15	旁站结束时间	下午 3:00		

施工情况:

1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人

2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。

3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理

4、消石灰与土的体积配合比为 2:8； 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理

2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位

3、现场抽测挤密桩桩长 6.42m, 6.52m, 6.47m。

4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。

5、设计总根数 307 根，回填成桩 24 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 4次 4次

6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注（包括处理结果）:

无

施工单位（章）:	项目监理部（章）:
质检员（签字）: 2019年7月28日	旁站人员（签字）: 2019年7月28日