

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL- 601

日期	2019.5.17	天气	多云	气温	12-28℃
施工部位	706 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土桩施工		
旁站开始时间:	14:10	旁站结束时间	14:10		

- 施工情况:
1. 人员: 1人、质检员 1人、安全员 1人、施工人员 8人
 2. 机械设备: 打桩机 1台, 装载机 1台, 发电机 1台、洒水车 1台。
 3. 灰土挤密桩桩径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 6m, 桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理
 4. 消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

- 监理情况:
1. 施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
 2. 人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
 3. 现场抽测挤密桩桩长 6m, 5.9m, 6.2m
 4. 施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97, 0.98
 5. 设计总根数 307根, 回填成桩 70根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 6次, 5次, 5次
 6. 施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

检查发现灰土计量: 8:2 体积比不符

处理意见:

要求施工单位重新按灰土 2:8 体积比拌合

备注: 处理结果:

已按监理要求 2:8 灰土比例拌合

施工单位 (章):



质检员 (签字):

2019年5月17日

项目监理部 (章):



旁站人员 (签字):

2019年5月17日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL- 002

日期	2019.5.18	天气	阴	气温	14-28℃
施工部位	T-06 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土桩施工		
旁站开始时间:	上午 8:10	旁站结束时间	下午 6:00		
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 6m, 桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6.1m, 6.2m, 6m。 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97, 0.98。 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 80 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 5次 5次 6次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章):  质检员 (签字): 2019 年 5 月 18 日			项目监理部 (章):  旁站人员 (签字): 2019 年 5 月 18 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-0025

日期	2019.5.19	天气	阴	气温	18-28℃
施工部位	F06 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩2		
旁站开始时间:	下午8:00	旁站结束时间	下午6:00		
情况: 1. 技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2. 机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3. 灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6 m,桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理 4. 消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6.1m、6m、6.2m。 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97、0.98。 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 82 根, 成桩材料: 2:8 灰土 , 锤击次数: 6次 6次 5次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章):  质检员 (签字): 2019 年 5 月 19 日		项目监理部 (章):  旁站人员 (签字): 2019 年 5 月 19 日			

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL- 2019-04

日期	2019.5.20	天气	阴转小雨	气温	15-26℃
施工部位	706 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩		
旁站开始时间:	下午 8:10	旁站结束时间	下午 6:20		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 6 m, 桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 5.98m, 6.15m, 6.18m。
- 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97, 0.98。
- 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 75 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 5次, 5次 6次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

抽查发现灰土中含有树根、草等。

处理意见:

要求施工单位清理灰土中树根、草等杂物。

备注 (包括处理结果):

已按要求整改。

施工单位 (章):



签字:

2019 年 5 月 20 日

项目监理部 (章):



旁站人员 (签字):

2019 年 5 月 20 日