

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01- 001

日期	2019. 5. 15	天气	多云	气温	12-28℃
施工部位	F10 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	14: 8:00	旁站结束时间	17: 5:40		
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6.42m, 6.52m, 6.44m。 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97, 0.98。 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 39 根, 成桩材料: 2:8 灰土 , 锤击次数: 5次 15次 4次。 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章):  质检员 (签字): 2019 年 5 月 15 日			项目监理部 (章):  旁站人员 (签字): 2019 年 5 月 15 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01-002

日期	2019.5.16	天气	多云	气温	14-28℃
施工部位	7-10 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	17:15	旁站结束时间	17:50		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 6.4m，桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6.45m、6.4m、6.43m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.98。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 42 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5 次 4 次 5 次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

无


处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：



质检员（签字）：

2019 年 5 月 16 日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

2019 年 5 月 16 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01-003

日期	2019.5.17	天气	PM	气温	18-28℃
施工部位	710 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	下午 8:15	旁站结束时间	下午 6:10		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6.45m、6.50m、6.46m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 50 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 5次 4次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

2:8灰土体积比计量不准确

处理意见:

要求施工单位重新拌合

备注（包括处理结果）:

已按要求拌合

施工单位（章）：  质检员（签字）： 2019 年 5 月 17 日	项目监理部（章）：  旁站人员（签字）： 2019 年 5 月 17 日
--	---

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01-004

日期	2019.5.18	天气	阴有雨	气温	15-26℃
施工部位	710 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	下午 8:10	旁站结束时间	下午 6:10		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台，洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 6.4m，桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6.97m、6.99m、5.8m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 35 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：_____。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

抽查发现桩长不符合设计要求

处理意见：

要求施工队自行补桩，桩长不足部分重新补桩

备注（包括处理结果）：

已按要求打桩成桩。

施工单位（章）：



质检员（签字）：

2019 年 5 月 18 日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

2019 年 5 月 18 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01- 005

日期	2019.5.19	天气	阴转小雨	气温	15-26℃
施工部位	710 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	下午 8:20	旁站结束时间	下午 5:30		
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.0m,桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6.42m, 6.48m, 6.61m。 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97, 0.97。 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 56 根, 成桩材料: 2:8 灰土 , 锤击次数: 5次 5次 4次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章):  质检员 (签字): 2019 年 5 月 19 日			项目监理部 (章):  旁站人员 (签字): 2019 年 5 月 19 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01-006

日期	2019.5.20	天气	阴	气温	14-26℃
施工部位	710 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	上午 8:00	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况：

1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人

2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。

3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理

4、消石灰与土的体积配合比为 2:8； 2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理

2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位

3、现场抽测挤密桩桩长 6.4m, 6.4m, 6.4m。

4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97, 0.97。

5、设计总根数 307 根，回填成桩 38 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 5次 4次

6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：


无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：  质检员（签字）： 2019 年 5 月 20 日	项目监理部（章）：  旁站人员（签字）： 2019 年 5 月 20 日
--	---

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01- 007

日期	2019. 5. 21	天气	阴	气温	14-16℃
施工部位	710 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	14: 8: 15.	旁站结束时间	14: 5: 50		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.8m,桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6.97m, 6.5m, 6.41m。
- 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97 0.97。
- 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 27 根, 成桩材料: 2:8 灰土 , 锤击次数: 5次 5次 5次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):



质检员 (签字):

项目监理部 (章):



旁站人员 (签字):