

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-001

日期	2019.5.13	天气	多云	气温	7-26℃
施工部位	F15 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土桩施工		
旁站开始时间	17:00	旁站结束时间	17:06		
旁站人员： 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 6.4m，桩距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。					
监理情况： 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6.1m、6.4m、6.6m。 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.98。 5、设计总根数 307 根，回填成桩 21 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次、4次、6次。 6、施工过程中符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题： 检查发现灰土桩桩长不符合要求 6.1m、6m					
处理意见： 要求施工队立即暂停填料，重新打桩成孔。					
备注（包括处理结果）： 经复测桩长符合设计要求					
施工单位（章）：		项目监理部（章）：			
					
质检员（签字）：		旁站人员（签字）：			
2019 年 5 月 13 日		2019 年 5 月 13 日			

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-002

日期	2019.5.14	天气	多云	气温	7-22℃
施工部位	F15 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土桩施工		
旁站开始时间:	下午8:10	旁站结束时间	下午5:46		
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6.5m、6.4m、6.4m。 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97、0.97。 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 58 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 6次 5次 5次。 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章): 		项目监理部 (章): 			
旁站人员 (签字): 2019 年 5 月 14 日		旁站人员 (签字): 2019 年 5 月 14 日			

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHIL-003

日期	2019.5.15	天气	多云	气温	6-22℃
施工部位	715 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩		
旁站开始时间:		旁站结束时间			

施工情况:

1. 技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
2. 机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台, 洒水车 1 台。
3. 灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 6.4m, 桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理
4. 消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

1. 施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
2. 人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
3. 现场抽测挤密桩桩长 6.4m, 6.5m, 6.6m
4. 施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97, 0.97
5. 设计总根数 307 根, 回填成桩 52 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 5次、6次、6次。
6. 施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):



质检员 (签字):

2019 年 5 月 15 日

项目监理部 (章):



旁站人员 (签字):

2019 年 5 月 15 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-004

日期	2019.5.16	天气	多云	气温	7-26℃
施工部位	715 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土桩施工		
旁站开始时间	上午 8:00	旁站结束时间	下午 6:10		
施工情况： 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 6.4m，桩距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。					
监理情况： 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6.5m、6.42m、6.47m。 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.96。 5、设计总根数 307 根，回填成桩 53 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次、6次、5次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题： 检查发现拌合土中含有树根草根。					
处理意见： 要求施工班组清理土中杂物					
备注（包括处理结果）： 已按要求整改					
施工单位（章）： 		项目监理部（章）： 			
质检员（签字）： 2019年5月16日		旁站人员（签字）： 2019年5月16日			

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL- 605

日期	2019.5.17	天气	阴	气温	12-26℃
施工部位	7# 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩		
旁站开始时间:	下午 8:10	旁站结束时间	下午 6:00		
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 6.4m, 桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6.42m, 6.67m, 6.5m。 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97 0.98。 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 51 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 5次、5次 6次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章): 			项目监理部 (章): 		
质检员 (签字): 2019 年 5 月 17 日			旁站人员 (签字): 2019 年 5 月 17 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL- 006

日期	2019. 5. 18	天气	阴	气温	7-22℃
施工部位	F15 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土桩施工		
旁站开始时间:	上午 8:10	旁站结束时间	下午 6:10		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6.52m、6.42m、6.46m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 48 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：2次 5次、5次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

检查发现灰土桩锤击次数不符合规范试验数

处理意见:

要求按规范要求锤击次数对灰土桩进行夯实

备注（包括处理结果）:

已按要求验收锤击次数

监理单位（章）:



质检员（签字）:

2019 年 5 月 18 日

项目监理部（章）:



旁站人员（签字）:

2019 年 5 月 18 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-007

日期	2019. 5. 19	天气	阴	气温	12-28℃
施工部位	F5 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩		
旁站开始时间:	上午 8:10	旁站结束时间	下午 6:10		
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 6.4 m, 桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6.47 m. 6.4 m. 6.46 m. 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97. 0.98. 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 24 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 5次 6次 5次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章):  质检员 (签字): 2019 年 5 月 19 日			项目监理部 (章):  旁站人员 (签字): 2019 年 5 月 19 日		